

## **Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo**

**číslo smlouvy objednatele: 738/2016**

**číslo smlouvy dodavatele: H16-048**

**Název díla:**  
**„Rekonstrukce zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu v úseku Mostecká  
- Dolní Nábřeží“ – DSJ**

### **ČI. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Ing. Jiří Nedomou, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících s dodavatelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatel:

Zástupce pro výkon technického  
dozoru:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad  
Labem v oddílu A, vložce č. 13052.  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**HG partner s.r.o.**

27221253

CZ27221253

**zastoupený:** Ing. Jaroslav Vrzák - jednatel  
**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Jaroslav Vrzák  
**zástupce ve věcech technických:**  
**dodavatele zastupuje:**

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

**bankovní spojení:**  
**číslo účtu:**

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 105510  
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 08.08.2016 z důvodu změny technického řešení PD (změna pažení).

V rámci SOD se doplňují či mění.

#### **ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

##### **Část původního znění:**

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Postupový termín (předání a převzetí kompletní PD): | <b>28.04.2017</b> |
| Ukončení díla (po schválení v IK):                  | <b>31.05.2017</b> |

##### **Část nového znění:**

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Postupový termín (předání a převzetí kompletní PD): | <b>31.05.2017</b> |
| Ukončení díla (po schválení v IK):                  | <b>30.06.2017</b> |

#### **ČI. V. CENA**

##### **Původní znění:**

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí **celkem:**  
**581.100,-- Kč bez DPH.**

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla.

**Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.**

Nové znění:

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla, tj. navýšení o 18 500,- Kč bez DPH a činí **celkem:**

**599 600,00 Kč bez DPH.**

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a dodavatele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají v platnosti.

#### **Závěrečná ustanovení**

Se doplňují o následující:

11. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 5 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy
12. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
13. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
14. Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne .....

V Úvalech dne.....

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce dodavatele

.....  
Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

.....  
Ing. Jaroslav Vrzák  
jednatel společnosti  
HG partner, s r. o.