

Číslo dodatku objednatele:

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: Michal Zejda, projektový manažer závodu Dyje

2. Zhotovitel:

JAMIS-Syrový, s.r.o.

Sídlo: Průmyslová 206, Třebíč 674 01
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C vložce 68830
Zastoupený: Janem Syrovým, jednatelem společnosti
IČ: 292 62 747
DIČ: CZ292 63 042
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2644818309/0800
Zástupce ve věcech technických: Jan Syrový

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 11. 8. 2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele PM44930/2016-504, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „VD Vranov – náhradní přístaviště během stavby“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Provádění díla bylo zahájeno dne 21. 8. 2016
3. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že hladina při postupném poklesu hladiny VD Vranov neumožňuje provedení díla v požadovaném rozsahu dle smlouvy o dílo. Jedná se zejména o provedení základové patky pro podestu „D“. Pro provedení základu podesty „D“ je nutný pokles hladiny VD Vranov na úroveň cca 342,00 m n. m., přičemž ke dni 10. 10. 2016 je stav hladiny VD Vranov 343,10 m n. m. Mimořádná manipulace s VD Vranov není dle VHD Povodí Moravy možná, je proto nutno počkat na přirozený pokles stavu hladiny VD.
4. V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi ovlivňujícími provádění díla smluvní strany sjednávají nový termín dokončení díla, a to:

Termín dokončení díla podle smlouvy o dílo: do 31. 10. 2016

Termín dokončení díla dle dodatku č. 1: do 31. 3. 2017

5. V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi ovlivňujícími provádění díla smluvní strany sjednávají změnu platebních podmínek, zhotovitel vystaví dvě faktury, a to:

- První faktura ke dni 31. 10. 2016 na základě odsouhlaseného soupisu prací
- Konečná faktura po předání a převzetí díla na základě odsouhlaseného soupisu prací a odsouhlaseného protokolu o předání a převzetí díla

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý je originál. Objednatel si ponechá pro své potřeby čtyři stejnopisy oboustranně podepsaného dodatku a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Přílohy:

Příloha č. 1 – žádost zhotovitele ze dne 10. 10. 2016

V Brně dne: 25. 10. 2016

V Třebíči dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

JAMIS - Syrový s.r.o.
Průmyslová 206, 674 01 Třebíč
mobil: +420 777 086 896
e-mail: info@jamis-kovovyroba.cz
IČ: 292 63 042, DIČ: CZ29263042

JAMIS-Syrový, s.r.o.
Jan Syrový
jednatel