

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy dodavatele: 036/2015

č. smlouvy objednatele: 411/2015

Název díla:

„VD Janov - výstavba druhé spodní výpusti“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

IČ:

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:

AVE-servis, spol. s r.o.

Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

60875585

IČ:

DIČ:

CZ60875585

zastoupený:

Miroslavem Doleželem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatel je zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4175

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu postupového termínu a termínu ukončení díla

posunutí postupového termínu z důvodu přetrvávajícího projednávání potřebných změn předmětu plnění, jejich následné realizace a nevhodných klimatických podmínek pro dokončení stavby,

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a které jsou nepředpokládané a nezbytné pro naplnění předmětu díla a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 20.10.2016, 15.11.2016 a 12.1.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním ve vztahu k nahrazovaným položkám a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod:

a) 2. Termín provedení díla:

Původně:

Ukončení díla: 30.04.2017

Postupový termín 31.01.2017

Nejpozději do data postupového termínu bude dokončena stavba mimo uvedení dotčených pozemků, včetně přístupové komunikace do původního stavu.

Nově:

Ukončení díla: 30.06.2017

Postupový termín 25.05.2017

Nejpozději do data postupového termínu bude dokončena stavba mimo uvedení dotčených pozemků, včetně přístupové komunikace do původního stavu.

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	11.279.886,40 Kč
z toho investice (dotace)	10.512.068,32 Kč
oprava (vlastní zdroje)	767.818,08 Kč

Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 2 bez DPH	608 569,97 Kč
--	---------------

Nová celková smluvní cena bez DPH	11.888.456,37 Kč
z toho investice (dotace)	11.244.205,41 Kč
oprava (vlastní zdroje)	644.250,96 Kč

Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 13.02.2017

V Českých Budějovicích, dne 30.01.2017

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce dodavatele

Povodí Ohře, státní podnik

Miroslav Doležel
jednatel
AVE-servis, spol. s r.o.