

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160132

na akci „Labe, Klášterská Lhota, oprava PB opevnění, ř. km 1061,000 – 1061,470“

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ  
Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo účtu 103914702/0300  
Telefon: 495088111  
E-mail: labe@pla.cz  
Číslo stavby objednatele: 119150003

(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Zemprastav spol. s r.o.**  
Adresa sídla: Miletín – Tetín, Vidoň 12, PSČ 507 71

Statutární orgán: Romana Chudobová, jednatelka  
Osoba oprávněná k podpisu: Romana Chudobová  
Zástupce pro věci technické: Petr Chudoba

IČ: 26012235  
DIČ: CZ26012235  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.:1165050369/0800  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 20054  
Telefon: 604 275 031  
E-mail: zemprastav@post.cz

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu, které se vyskytly v průběhu stavebních prací, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160132 spočívající v prodloužení termínu dokončení díla. Smluvní strany se dohodly na změnách takto:

#### Čl. č. 4. Doba plnění díla

**Stávající text:**

4.3. Termín dokončení díla je:

**nejpozději do 31. 8. 2017**

**se nahrazuje textem níže uvedeným:**

4.3. Termín dokončení díla je:

**nejpozději do 31. 10. 2017**

#### Zdůvodnění změny termínů

V průběhu stavby došlo ke zjištění, že skutečný stav skrytých původních konstrukcí je rozdílný oproti schválené projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu musela být upravena projektová dokumentace, a tudíž vzniklo zpoždění stavebních prací. Dále došlo k neočekávanému dopravnímu omezení na přejezdech příjezdové komunikace do obce Klášterská Lhota z důvodu realizace stavby investorem SŽDC. Toto omezení způsobilo prodloužení dojezdových vzdáleností a časů pro nákladní vozy se stavebním materiálem.

Z těchto důvodů bylo přistoupeno k prodloužení termínu dokončení díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160132 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne **29. 08. 2017** .....

V Miletíně, dne **22. 8. 2017** .....

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
**500 03 HRADEC KRÁLOVÉ**  
(9)



.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

**ZEMPRASTAV spol. s r.o.**  
Vidoň 12, Tetín  
507 71 MILETÍN  
IČO 26 01 22 35 DIČ CZ26012237  
Mobil 602 306 700

.....  
za zhotovitele  
Romana Chudobová, jednatelka