

DODATEK č. 1

k smlouvě o dílo č. PM31806/2015-504 ze dne 30.6.2015 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo:

Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně, oddíl A, vložce 13565

Zastoupený:

RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem

IČ:

708 90 013

DIČ:

CZ70890013

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu:

29639641/0100

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Miroslav Pouzar

2. Zhotovitel:

HG partner s.r.o.

Sídlo:

Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložce 105510

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Úvaly

Číslo účtu:

435084389/0800

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Michal Dvořák – projektant

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu plnění v čl. III. odst. 1 a v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy:

Článek III. odst. 1 Smlouvy nově zní:

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla

do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Geodetické a průzkumné práce pro DUR

do 120 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Projektová dokumentace pro územní řízení

do 300 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení díla a jeho předání:

do 28.2.2017



Čl. VIII. odst. 3 Smlouvy nově zní:

VIII. Výkon inženýrské činnosti

3. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:

Termín podání kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí do 300 dnů
Předpokládaný termín předání pravomocného územního rozhodnutí do 28.2.2017

Zdůvodnění:

Důvodem pro prodloužení termínu je dodatečné stanovisko odboru ŽP Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno, o nutnosti provedení biologického průzkumu – hodnocení (zjištění početnosti místní populace škeble rybníčné a stanovení možnosti, za jakých podmínek je možné záměr realizovat) a o nutnosti vést řízení o povolení výjimky ze základních podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů již ve fázi územního řízení. Další podstatným důvodem je vyzoomění Městského úřadu Letovice o nemožnosti určit jinou oprávněnou úřední osobu a předání spisu (podjatost vedoucího odboru výstavby ve věci rozhodování o umístění stavby) na Krajský úřad Jihomoravského kraje. Obě stanoviska obdržel zhotovitel po podání žádosti o územní rozhodnutí, přičemž předchozí stanovisko odboru ŽP Krajského úřadu bylo kladné.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č.1 Smlouvy seznámily, souhlasí s ním, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo PM 31806/2015-504. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti pátý den ode dne, kdy bude objednateli doručeno rozhodnutí o změně termínu plnění vydané Ministerstvem zemědělství České republiky. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o tom, že mu bylo uvedené rozhodnutí doručeno.

V Úvalech dne: 12.7.2016


Za zhotovitele:

 HG partner s.r.o.
Smluvní úřad 250 82 Úvaly
IČO: 272 21 253

.....
HG partner s.r.o.
Ing. Jaroslav Vrzák
jednatel

V Brně dne: 21. 07. 2016

Za objednatele:



.....
Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013