

DODATEK č. 3

k

Příkazní smlouvě č. D994140336

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka
ve věcech technických: Ing. Miloš Havel, vedoucí majetkového odboru
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Hradec Králové, č.ú. 103914702/0300
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen „**příkazce**“

a

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

se sídlem: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
statutární orgán: Ing. Aleš Černý, jednatel společnosti
zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Aleš Černý, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Luděk Hlavatý
IČ: 45536058
DIČ: CZ45536058
bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Hradec Králové, č.ú. 230615/0300
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

dále jen „**příkazník**“

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Příkazní smlouvy č. D994140336 ze dne 18.9.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.3.2015 a dodatku č. 2 ze dne 11.4.2017 (dále jen „**příkazní smlouva**“) tímto dodatkem č. 3 takto:

I.

Znění třetího odstavce článku VII. příkazní smlouvy se vzhledem ke komplikacím při majetkoprávní přípravě stavby poldru, zejména z důvodu probíhajících vyvlastňovacích a dědických řízení, mění takto:

3. *Termín ukončení činností je a k předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník zavazuje nejpozději do **30.6.2018**.*

Znění druhého odstavce článku VIII. příkazní smlouvy se z důvodu prodloužení termínu ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci mění takto:

2. *Fakturace bude probíhat po jednotlivých etapách, a to následovně:*

- *1. etapa – odborné činnosti a),b),c), d), e) dle přílohy č.1 této smlouvy v celkovém objemu **456.800,- CZK bez DPH (slovy : čtyřistapadesátšesttisícsmset korun českých bez DPH)**,*

• II. etapa –

- a) odborné činnosti f), g) dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 3 a 7b článku VIII. této smlouvy, **do 31.1.2017**,
- b) odborné činnosti f), g) dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 3 a 7b článku VIII. této smlouvy, **do 31.12.2017**,
- c) odborné činnosti f), g) dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 3 a 7b článku VIII. této smlouvy - konečná faktura – daňový doklad.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 3 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.


Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 bude včetně metadat a souvisejících dokumentů uveřejněn v registru smluv dle zákona o registru smluv a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Objednatel zašle tento dodatek smlouvy správci registru smluv, s čímž je příkazník srozuměn.

V.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne: *19.10.2017*

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(36)



.....
za příkazce

Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka

V Hradci Králové dne: *25.10.2017*

Geodézie Východní Čechy
spol. s r.o.
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2
J. Parkyně 1174
☎ 495 537 051, DIČ / CZ45536058
e-mail: geodezie@geodezie-vc.cz

.....
za příkazníka

Ing. Aleš Černý, jednatel