

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170087
na akci: Povodňový dvůr Pardubice, modernizace areálu

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 229170010

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Radko Vondra - PRIDOS**
Adresa sídla: Hradec Králové, Na Potoce 648, PSČ 500 11
Statutární orgán: Ing. Radko Vondra
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Radko Vondra
Zástupce pro věci technické: Ing. Radek Vondra
IČ: 13207245
DIČ: CZ530916024
Číslo účtu: ČSOB, a.s., č. ú: 106097541/0300
Telefon: 608070090
E-mail: pridos@cmail.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170087 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

č. odst. 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa - Vizualizace a DBP do 45 dnů od podpisu smlouvy.
- II. etapa - DUR do 90 dnů od ukončení I. etapy.
- III. etapa - DSP do 120 dnů po ukončení II. etapy.
- IV. etapa - IČ do 120 dnů po ukončení III. etapy.
- V. etapa - DPS do 130 dnů po ukončení IV. etapy.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

č. odst. 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa - Vizualizace a DBP do 45 dnů od podpisu smlouvy.
- II. etapa - DUR do 110 dnů od ukončení I. etapy.
- III. etapa - DSP do 120 dnů po ukončení II. etapy.
- IV. etapa - IČ do 120 dnů po ukončení III. etapy.
- V. etapa - DPS do 130 dnů po ukončení IV. etapy.

Zdůvodnění změn termínů

Z důvodu časové náročnosti při identifikaci vlastníka části kanalizační sítě vzniklo zhotovitelem prokazatelně nezaviněné prodloužení. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k prodloužení termínů dokončení II. etapy.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170087 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne 13. 10. 2017

V Hradci Králové, dne 13. 10. 2017

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel



za zhotovitele

Ing. Radko Vondra
jednatel