

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 365/2017 ze dne 25. 8. 2017

Objednatel: **Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský, organizační složka státu**
Hroznová 63/2
656 06 Brno
IČ: 00020338
DIČ: CZ0020338
Zastoupený: Ing. Danielelem Jurečkou, ředitelem
Banka: Česká národní banka, č. účtu 87425641/0710
(dále též jako objednatel)

a

Zhotovitel: **OLSPOL s.r.o.**
Tkalcovská 381/1
568 02 Svitavy
zastoupený: Ladislavem Olivou, jednatelem společnosti
IČ: 27466701
DIČ: CZ27466701
zapsán: v OR u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 20675
Banka: ČS a.s. Svitavy, č. účtu 1286378379/0800

jako smluvní strany uzavírají na základě čl. XI. odst. 1 Smlouvy o dílo č. 365/2017 ze dne 25. 8. 2017 (dále jen „smlouva“) tento Dodatek č. 1.

I.**Úvodní ustanovení**

1. Z důvodu panujících nepříznivých klimatických podmínek při realizaci díla a zjištění nutnosti provedení víceprací se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení konečného termínu předání díla a navýšení ceny díla.
2. Celková cena vzájemně odsouhlasených nutných víceprací činí 55 596 Kč bez DPH, tj. 67 271 Kč s DPH.
3. Dílčí parametry nutných víceprací jsou stanoveny v položkovém rozpočtu ze dne 24. 10. 2017, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.**Předmět dodatku**

1. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
 - a) čl. III. odst. 2. nově zní:
2. Konečný termín: do 20. 11. 2017
 - b) čl. IV. odst. 1. nově zní:
1. Cena díla
Cena díla bez DPH celkem 2 472 555,- Kč
DPH 21% 519 236,- Kč
Celková cena díla vč. DPH 2 991 791,- Kč.

2. Na veškeré vícepráce a dodávky prováděné na základě tohoto dodatku se v plném rozsahu vztahují všechna ustanovení smlouvy, zejména záruka za jakost.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, jichž se tento dodatek netýká, zůstávají nezměněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha - položkový rozpočet ze dne 24. 10. 2017.
6. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tento dodatek své podpisy.

V Brně, dne: 27. 10. 2017

Za objednatele:

ČESKÁ REPUBLIKA
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
BRNO
656 06 Brno, Hroznová 2
96/03

.....
Ing. Daniel Jurečka, ředitel

Ve Svitavách, dne: 26. 10. 2017

Za zhotovitele:

.....



Ladislav Oliva, jednatel společnosti

OLSPOL s.r.o.
Tkalcovská 966/1a
568 02 Svitavy-Lány -1-
IČO: 274 66 701 DIČ: CZ27466701

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Omlítka UKÚZ HnS	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	zateplení fasády		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01	UKÚZ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	OLSPOL s.r.o.		Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	55 596	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	55 596	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	55 596	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	55 596	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : HLADIK MICHAL		Jméno :		Jméno :	
Datum : 24. 10. 2017		Datum :		Datum : 24 - 10 - 2017	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH	21,0 %			55 596 Kč	
DPH	21,0 %			11 675 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				67 271 Kč	

Poznámka :

Stavba :	01 UKZÚZ	Rozpočet :	02
Objekt :	01 zateplení fasády	VCP - omítka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	55 596	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	55 596	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	55 596	0
Oborová přírážka	0	0,0	55 596	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	55 596	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	55 596	0
Zařízení staveniště	0	0,0	55 596	0
Provoz investora	0	0,0	55 596	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	55 596	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	55 596	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 UKZUZ	Rozpočet: 02
Objekt :	01 zateplení fasády	VCP - omítka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
1	199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	2,15	752,58	1 618,05
2	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn navíc 1x vrstva oproti původnímu	m2	11,79	425,86	5 020,89
3	319201319R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm	m2	23,58	422,98	9 973,87
4	602022191R00	Penetrační nátěr stěn PCI Multigrund PGU 2x	m2	47,16	89,85	4 237,33
5	621421145R00	Omítka vnějších stěn MVC, složitost 4 tl. 1,5cm	m2	23,58	1 018,00	24 004,44
6	998713102R00	Přesun hmot pro omítky vnější, výšky do 12 m	t	3,85	1 458,89	5 616,73
7	R01	Příplatek za délku kotev - natloukacích	ks	100,00	51,25	5 125,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				55 596,30