

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. D800170040
„PPO Ústí n. L., úprava čerpacích šachet a čerpacích vrtů“

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu: závod Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem, Nábřeží 311, PSČ 413 01,
Osoba oprávněná k podpisu: [REDACTED]
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **INSKY spol. s r.o.**
Adresa sídla: Ústí nad Labem, Nový Svět 100, PSČ 400 07
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel společnosti
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Štráchal
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 113
Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smlouva o dílo č. D800170040: „PPO Ústí n. L., úprava čerpacích šachet a čerpacích vrtů“ ze dne 14. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě uzavřeného dne 31. 10. 2017 se mění a upravuje se takto:

- 1) Článek 5. odst. 5.1. se mění a upravuje se takto:


Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **724 578,10,- Kč**,
slovy: sedmsetdvacetčtyřitisícpětsetsedmdesátosm korun deset haléřů českých bez DPH.

- 2) Důvodem navýšení původní ceny o částku 49 876,10,- Kč bez DPH jsou nepředvídatelné vícepráce vzniklé zjištěními v průběhu stavby.
Z důvodu špatného stavu stávající komunikace v okolí čerpacích šachet a vrtů ČP1, ČP2, ČP 3, MČ3, MČ4 a MČ 10 je nutné odstranění živičného krytu ve větším rozsahu oproti výměře uvedené v položkovém rozpočtu.
Projektová dokumentace neodpovídá u šachet MČ3, MČ4, MČ11, MČ13 a MČ14 skutečnosti. Vystrojení šachet není možné podle stávající dokumentace z nivelitních důvodů provést. Místo přechodových skruží budou u uvedených šachet osazeny železobetonové roznášecí redukční desky.
- 3) Ostatní části smlouvy se nemění
- 4) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 5) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
V Roudnici n. L. dne

Za zhotovitele:
V Ústí n. L. dne

.....


.....
Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti