

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170039
Evidenční číslo zhotovitele: 171102
Číslo stavby objednatele: 229100002

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Marcel Chmelík DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **AQUATIS a.s.**
Adresa sídla: Brno, Botanická 834/56, 602 00 Brno

Statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: společně Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel a Ing. Radek Ma-
děřič, technický ředitel, na základě pověření ze dne 15. 11. 2016
Zástupce pro věci technické: Ing. Michal Novotný

IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775
Číslo účtu: 117729743/0300
Telefon: 541554111
E-mail: michal.novotny@aquatis.cz

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu zajišťování inženýrské činnosti, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170039, č. zhotovitele 171102 na akci „VD Chroustovice, rekonstrukce hradičí konstrukce“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

II. etapa – IČ	do 31. 12. 2017
III. etapa – DPS	do 30. 04. 2018
IV. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2020

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap u objektu **SO 04 Zpevněné plochy** v následujících dílčích termínech:

II. etapa – IČ	do 31. 07. 2018
III. etapa – DPS	do 31. 08. 2018

U ostatních objektů se zhotovitel zavazuje předat výsledky jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

II. etapa – IČ	do 90 dnů od písemného pokynu objednatele k zahájení inženýrské činnosti na finální verzi projektové dokumentace DSP
III. etapa – DPS ...	do 60 dnů od data nabytí právní moci vydaného stavebního povolení potřebného k realizaci díla
IV. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2022

Zdůvodnění změny termínů

Důvodem změny termínů jsou závěry z dokončeného inženýrskogeologického průzkumu, který v rámci projektových prací provedl zhotovitel. Dle závěrů inženýrskogeologického průzkumu byl zjištěn výskyt značných poruch, konkrétně kaveren pod stávající jezovou konstrukcí karetkového jezu, díky kterým nelze uvažovat s původním technickým řešením, tj. s osazením stavidlového uzávěru do stávajících betonových konstrukcí. Pro upřesnění rozsahu zastížených poruch bude nutno ze strany objednatele zajistit provedení doplňujících průzkumů stávajících konstrukcí, na základě kterých bude následně rozhodnuto o skutečném rozsahu rekonstrukce jezové konstrukce, což bude prezentovat úpravu stávající již vypracované projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP).

Veškeré výše uvedené skutečnosti mají zásadní vliv na další postup prací a termíny akce.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170039, č. zhotovitele 171102 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne **29. 06. 2018**

V Brně dne



.....
za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)



.....
za zhotovitele

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO



AQUATIS

AQUATIS a.s.
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO