

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 1272/2017

Název díla:

Prunéřovský p. (Prunéřov) - oprava opevnění

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

RRR spol. s r.o.

17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov

IČO:

25410946

DIČ:

CZ25410946

zastoupený:

Vlastimilem Rindošem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:

Vlastimil Rindoš, jednatel

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:	původně	do 90 kalendářních dnů
	nově	do 107 kalendářních dnů

b) Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	530 139,41 Kč
Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	18 677,32 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	548 816,73 Kč

Ostatní ujednání Čl. III., IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 07.08.2018

V Chomutově dne 07.08.2018

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Vlastimil Rindoš
jednatel
RRR spol. s r.o.