

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170087

na akci: Povodňový dvůr Pardubice, modernizace areálu

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 229170010

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Radko Vondra - PRIDOS**
Adresa sídla: Hradec Králové, Na Potoce 648, PSČ 500 11

Statutární orgán: Ing. Radko Vondra
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Radko Vondra
Zástupce pro věci technické: Ing. Radek Vondra

IČ: 13207245
DIČ: CZ530916024
Obchodní rejstřík:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170087 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

č. odst. 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| I. etapa - Vizualizace a DBP | do 45 dnů od podpisu smlouvy |
| II. etapa - DUR | do 180 dnů od ukončení I. etapy |
| III. etapa - DSP | do 120 dnů po ukončení II. etapy |
| IV. etapa - IČ | do 120 dnů po ukončení III. etapy |
| V. etapa - DPS | do 130 dnů po ukončení IV. etapy |

se nahrazuje textem níže uvedeným:

č. odst. 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

| | |
|------------------------------|---|
| I. etapa - Vizualizace a DBP | do 45 dnů od podpisu smlouvy |
| II. etapa - DUR | do 180 dnů od ukončení I. etapy |
| III. etapa - DSP | do 120 dnů po ukončení II. etapy |
| IV. etapa - IČ | do 90 dnů od písemné výzvy objednatele |
| V. etapa - DPS | do 130 dnů od písemné výzvy objednatele |

Zdůvodnění změn termínů

Z důvodu komplikovaného a časově náročného zajištění stanoviska Ministerstva dopravy týkajícího se stavební uzávěry připravovaného vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe vznikl zhotovitelem prokazatelně nezaviněný posun dokončení IV. Etapy - IČ. Tuto inženýrskou činnost bude moci zhotovitel dokončit po vydání souhlasného stanoviska Státní plavební správy a Ministerstva dopravy k řešené PD.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170087 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 09. 08. 2018

V Hradci Králové, dne 7. 8. 2018


Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)



za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel



za zhotovitele

Ing. Radko Vondra