

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 06596/2017

č. smlouvy objednatele: 1104/2017

Název díla:

VD Jirkov - rekonstrukce spodních výpustí

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiří Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

korespondenční adresa:

Divize 6, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO:

00014915

DIČ:

CZ00014915

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 758

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu

„Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnových listů č. 1 a 2 projednaných na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnové listy č. 1, 2 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod 4.:

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	17 193 386,49 Kč
z toho:	

stavební celek (rekonstrukce spodních výpustí): SO 01 + SO 02 + SO 03 + SO 04 + SO 05 + VON	11 425 255,76 Kč
--	------------------

a stavební celek: Vodní dílo Jirkov - zabezpečení přelivu proti plaveninám + VON	5 768 130,73 Kč
--	-----------------

Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	323 701,42 Kč
---	----------------------

Nová celková smluvní cena bez DPH	17 517 087,91 Kč
z toho:	

stavební celek (rekonstrukce spodních výpustí): SO 01 + SO 02 + SO 03 + SO 04 + SO 05 + VON	11 660 934,18 Kč
--	------------------

a stavební celek: Vodní dílo Jirkov - zabezpečení přelivu proti plaveninám + VON	5 856 153,73 Kč
--	-----------------

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení:

COMPLIANCE DOLOŽKA

- 11.** Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
- 12.** Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,

případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

- 13.** Druhá smluvní strana (dodavatel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik Ohře, státní podnik (viz. http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
- 14.** Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne

V Praze dne

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

předseda představenstva
Metrostav a.s.

člen představenstva
Metrostav a.s.