

Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1/007/2018

č. smlouvy objednatele: 518/2018

Název díla:

VD Březová - oprava spárování dlažeb pod hrází

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Spořická 4965, 430 01 Chomutov

IČO:

477 85 977

DIČ:

CZ47785977

zastoupený:

Eduardem Malinou, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Původně:

Ukončení díla: nejpozději do 28.09.2018

Nově:

Ukončení díla (předání a převzetí díla) do 16.11.2018

Dokončení stavebních prací do 31.10.2018

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení Čl. IX:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 03.10.2018

V Chomutově dne 01.10.2018

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.