

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952150068  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 139150004

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ  
Ing. Pavel Kamenický, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Bozděchova 1668/13a, PSČ 500 02  
Statutární orgán: Ing. Miloš Burianec, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloš Burianec, jednatel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec  
IČ: 27466868  
DIČ: CZ27466868  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666  
Bankovní spojení: 194021669/0300

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu realizace díla, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D952150068 na akci „*Harcovský potok, oprava koryta, ř.km 0,000-4,250*“ v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2.**

#### **Stávající text:**

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2018**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 06. 2019**

### **Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.**

#### **Stávající text:**

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

II. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2018**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

II. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 06. 2019**

### **Čl. 4. Cena díla**

#### **Stávající text:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 01. 09. 2015. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 159 500,- Kč,

slovy: jednostopadesátdevět tisíc pět set korun českých bez DPH.

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 01. 09. 2015 a žádosti zhotovitele ze dne 21. 09. 2018 o uzavření dodatku č. 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 159 500,- Kč,

Celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 činí 198 000,- Kč

Dodatečné práce a činnosti bez DPH dle dodatku č. 2 činí 15 750,- Kč

(navýšení výkonu AD o 35 hodin při hodinové sazbě 450,- Kč)

Celková cena díla bez DPH činí **213 750,- Kč**

slovy: dvě stě třináct tisíc sedm set padesát korun českých bez DPH.

### Zdůvodnění změny termínu

Důvodem změny termínu u II. etapy - výkonu autorského dozoru je skutečnost, že byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem na realizaci díla s termínem dokončení nejpozději do 30.06.2019.

### Zdůvodnění změn ceny díla

Důvodem změny ceny díla je potřeba zvýšeného rozsahu výkonu autorského dozoru (navýšení o 35 hodin) v důsledku prodloužení doby realizace a především z důvodů složitých podmínek stavby v intravilánu Města Liberec. Po zahájení realizace nejsložitějšího objektu SO 02 v zakrytém úseku, ř. km 0,100 – 0,510 (sanace stropní konstrukce v zaklopeném úseku) bylo zjištěno, že technický stav konstrukcí je zásadně změněn oproti stavu popisovanému v projektové dokumentaci zpracované v roce 2015, což si vyžádá zvýšený počet hodin AD

Tento dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952150068 ve znění dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne 06. 11. 2018

V Hr. Králové dne 2. 11. 2018




za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel



za zhotovitele

**Povodí Labe, státní podnik**  
Víta Nejedlého 951/8  
Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
(9)



DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ FIRMICELAR, s.r.o.  
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
IČO 27466668 DIČ CZ27466668