

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 06596/2017

č. smlouvy objednatele: 1104/2017

Název díla:

VD Jirkov - rekonstrukce spodních výpustí

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

korespondenční adresa:

Divize 6, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO:

00014915

DIČ:

CZ00014915

zastoupený:

Ing. Františkem Kočím, členem představenstva

Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 758

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu ukončení díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu nalezených vad na šoupátkovém uzávěru DN 800 na levé spodní výpusti po jeho demontáži a náročnější repasi oproti původnímu plánu (časově místo 3 týdnů na 12 týdnů). Na pravé spodní výpusti lze očekávat obdobný rozsah repase též s prodlouženou časovou délkou a náročností. Repase šoupátka na pravé výpusti je na kritické cestě HMG a tím prodlužuje celkový termín realizace díla do 31.3.2019.

Dle Změnového listu č. 3 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 3 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod 2.:

Ukončení díla:	původně	30.11.2018
	nově	31.03.2019

Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje ustanovení:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 21.11.2018

V Praze dne 15.11.2018

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.