

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 2018/614/01

č. smlouvy objednatele: 1104/2018

Název díla:

**Rekonstrukce a oprava LB, PB, dna Svitávky u čp.29, 222 v
Kunraticích**

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

RRR spol. s r.o.

17.listopadu 5349, 430 04 Chomutov

IČO:

254 10 946

DIČ:

CZ 254 10 946

zastoupený:

Vlastimil Rindoš, jednatel společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

Vlastimil Rindoš

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu finančního plnění k postupovému termínu

Z důvodu nemožnosti vybudovat sjezd do stavby dle zadání VŘ došlo k časové prodlevě v provádění prací. Z tohoto důvodu bude plnění k postupovému termínu 31.12.2018 sníženo na 800 000 Kč.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se: Čl. III. Termín plnění díla

Postupový termín k 31.12.2018

Původní znění:

K tomuto postupovému termínu bude zrealizována část SO 02 v rozsahu min. PZ1 , PZ2, LZ1, LZ2 min. k profilu č.05 a SO 01 LZ2.

Nové znění:

K tomuto postupovému termínu bude finanční plnění ve výši min. 800 000,- Kč

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení Čl. IX:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

V Chomutově dne

V Chomutově dne 18.12.2018

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Vlastimil Rindoš
jednatel společnosti
RRR spol. s r.o.