

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170154  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 129170004

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ  
Ing. Pavel Kamenický, technický dozor stavebníka (TDS)  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua, s.r.o.**  
Adresa sídla: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové  
Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatel  
Ing. Lubor Dítě, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková, jednatelka  
Ing. Lubor Dítě, jednatel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Romášek, Ing. Šárka Volfová  
IČ: 60113111  
DIČ: CZ60113111  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596  
Bankovní spojení: 75508511/0100

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu realizace díla, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952170154 na akci „Alba, Třebechovice - Častolovice, těžení nánosů ř.km 0,000-17,200“ v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.**

#### **Stávající text:**

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – DSJ koncept: **do 31. 05. 2018**  
II. etapa – IČ: **do 31. 12. 2018**  
III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31. 12. 2021**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – DSJ koncept: **do 31. 05. 2018**  
II. etapa – IČ: **do 31. 03. 2019**  
III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31. 12. 2021**

### **Zdůvodnění změny termínu**

Důvodem změny termínu dokončení II. etapy je skutečnost, že na základě vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje bylo nutno zajistit zpracování biologického posouzení jako podklad pro navazující řešení těžení a možnosti ukládání sedimentu v rámci Evropsky významné lokality a v rámci pozemků určených k plnění funkce lesa.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170154 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne **31. 12. 2018**  
**Povodí Labe, státní podnik**  
Víta Nejedlého 951/8  
Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
(9)



.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

V ..... dne .....

.....  
Veselkova 1040, 500 03  
tel. 430 101 25 25  
IČO: 601 46 44 44



.....  
za zhotovitele