

Dodatek č. 3 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 05/04/2018

č. smlouvy objednatele: 437/2018

Název díla:

Kozelský potok – Horní Lipina – opevnění

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**

IČO: 70889988

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **Bauvant s.r.o.**

sídlo:

korespondenční adresa, provozovna

IČO: 27449416

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113539

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu ukončení díla

Vzhledem k překážce na straně vlastníka přístupových pozemků před zahájením prací je adekvátně upraven termín ukončení s ohledem na počáteční zpoždění a na nynější manipulace související se zpevněním přístupu v korytě.

b) změnu ceny díla

Z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací souvisejících se zpevněním přístupu do horního úseku. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 3 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 3 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod:

a) 2. Termín provedení díla

Ukončení díla:

Původně nejpozději do 28.02.2019

Nově nejpozději do 15.05.2019

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH (včetně dodatku č. 1)	6 489 229,56 Kč
Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 3 bez DPH	675 368,43 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	7 164 597,99 Kč

Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 06.03.2019

V Kadani dne 26.02.2019

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Povodí Ohře, státní podnik

Bauvant s.r.o.

Bauvant s.r.o.