

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 984-2012-130717

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále jen „Obchodní zákoník“)

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Pelhřimov

Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň, referent Pobočky Pelhřimov

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra-PROJEKCE reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Adresa: U Stínadel 1316, 3693 01 Pelhřimov

Zastoupený: Ing. Jindřichem Jírou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Milan Nový

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-3912910297/0100

IČ/DIČ: 43820654/CZ6705260859

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo:

Článek první:

Příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění takto:

Dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
------------------------	----	----------	-------------------------	--------------------------

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	146	490	71 540
---	----	-----	-----	--------

Dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
------------------------	----	----------	-------------------------	--------------------------

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území				
- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geometrických plánů	100bm	131	900	117 900
- stabilizace plastovou značkou	ks	290	40	11 600

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území				
- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geometrických plánů	100bm	21	900	18 900
- stabilizace plastovou značkou	ks	81	40	3 240

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, včetně úpravy BPEJ	ha	297	200	59 400
--	----	-----	-----	--------

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	297	320	95 040
--	----	-----	-----	--------

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	146	50	7 300
--	----	-----	----	-------

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	Ha	228	750	171 000
---	----	-----	-----	---------

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	206	100	20 600
--	-------	-----	-----	--------

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	297	130	38 610
--	----	-----	-----	--------

Hodnota víceprací činí u hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“ 40 820,- Kč bez DPH, u hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ 6 720,- Kč bez DPH a u hlavního fakturačního celku „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo“ 1 380,- Kč bez DPH. Celková hodnota víceprací činí 48 920,- Kč bez DPH.

Pokud se týče hodnoty méněprací u dílčího fakturačního celku 1.5. „Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území“, bude zhotovitel fakturovat částku odpovídající skutečným měrným jednotkám, t.j. 22 140,- Kč bez DPH (z toho za vyšetření obvodu 18 900,- Kč a za stabilizaci 3 240,- Kč). Příloha č. 1 k SoD uvažovala celkovou částku 29 700,- Kč (z toho za vyšetření obvodu 24 300,- Kč a za stabilizaci 5 400,- Kč

Celková hodnota méněprací pro dílčí fakturační celek 1.5. činí tedy 7 560,- Kč bez DPH.

Odůvodnění změny:

Úpravy měrných jednotek oproti Příloze č. 1 smlouvy o dílo vycházejí z objektivně předem nepředvídatelné situace, k níž došlo po zjištění Katastrálního pracoviště v Pelhřimově. Toto zjištění bylo objednateli oznámeno jeho dopisem ze dne 24. června 2013 č. j. PD-3970/2013-304. Jedná se o skutečnost, že zobrazení vodního toku, tvořícího katastrální hranici mezi k. ú. Jakubín na jedné straně a k. ú. Metánov a k. ú. Ctiboř u Častrova na straně druhé je v digitalizované katastrální mapě typu „KMD“ vedeno chybně.

Tento problém je dle názoru katastrálního pracoviště nezbytně nutné řešit, a to jednak rozšířením komplexní pozemkové úpravy o část k. ú. Ctiboř u Častrova, jednak novým zaměřením vodního toku tvořícího katastrální hranici mezi k. ú. Jakubín a k. ú. Metánov, s následným vypracováním geometrického plánu.

Na základě těchto nově zjištěných objektivních skutečností byly zhotovitelem nově kvantifikovány měrné jednotky (včetně zvýšení výměry obvodu upravovaného území) dotčených dílčích fakturačních celků pozemkové úpravy. Po dohodě zhotovitele s objednatelem o těchto úpravách, a v návaznosti na technické možnosti zhotovitele byly dohodnuty i nové termíny pro odevzdávání jednotlivých prací.

Posuny termínů prací u jednotlivých etap KoPÚ byly již řešeny samostatným dodatkem smlouvy (Dodatek č. 2).

Článek druhý:

Zhotovitel závazně prohlašuje, že nově vypočtené a v tomto dodatku smlouvy uvedené počty měrných jednotek jsou vypočteny tak, že zaručují jejich nepřekročitelnost po celou dobu trvání komplexní pozemkové úpravy. Pokud by k navýšení měrných jednotek přesto došlo, nebude zhotovitel na objednateli nárokovat žádné dodatečné finanční plnění, a zvýšené náklady na vícepráce ponese výlučně sám. Totéž platí i pro dílčí fakturační celky, které nejsou tímto dodatkem smlouvy dotčeny.

Článek třetí:

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo č. j. 984-2012-130717 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nemění.

Článek čtvrtý:

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

V Pelhřimově dne **6 -11- 2013**

Z a o b j e d n a t e l e:



.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov



Z a z h o t o v i t e l e:



Ing. Jindřich Jíra
PROJEKCE
U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
IČO: 43820654, DIČ: CZ6705260859, Tel/fax: 565332567
.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant sdružení dodavatelů