

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek

Adresa: Nádražní 1988, 397 01 Písek

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Kheková, pověřena vedením Pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Pavlína Švejdová, vrchní odborný referent

Pobočky

(kontakt: 382 201 151, e-mail: p.svejdova@spucr.cz)

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774, není plátce DPH

a

Zhotovitel: TRAVAL s.r.o.

Adresa: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová, jednatelka společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Trachta, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice

Číslo účtu: 7000017576/8040

IČ/DIČ: 26085518/CZ26085518

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd.C, vložka 13122

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, z důvodu potřeby dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, č. objednatele: 689-2012-130718 ze dne 12. 4. 2012.

II. Předmět a důvod dodatku

Důvodem navrhované změny rozsahu služeb je skutečnost, že počet měrných jednotek 361 ha uvedených v příloze č. 1 smlouvy o dílo (SOD), ve fakturačním celku Přípravné práce – 1.7. Dokumentace nároků vlastníků, nekoresponduje se skutečným stavem 607 ha pozemků zahrnutých do obvodu komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ). Ve fakturačním celku chybí 246 ha, což odpovídá počtu měrných jednotek neřešených pozemků v obvodu KoPÚ, u kterých proběhlo zjišťování hranic a jejich zaměření včetně vypracování příslušné dokumentace dle katastrální vyhlášky.

Tímto dochází ke změně rozsahu realizovaných služeb v rámci KoPÚ Borovany u Milevska, etapy 1. 7. – Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, jak je uvedeno v příloze č. 1 k SOD.

1. V příloze č. 1, která je nedílnou součástí shora uvedené smlouvy o dílo, dochází ke změně počtu měrných jednotek u fakturačního celku 1. 7. takto:

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	607	600	364 200	30. 11. 2013

Vícepráce

fakturační celek: - 1.7. počet MJ: 246 ha 147 600,- Kč bez DPH

Na základě těchto změn dochází k navýšení ceny u ucelené části Přípravné práce a tím i celkové ceny díla o částku 147 600,- Kč bez DPH. Původní celková cena díla 1 598 600,- Kč bez DPH se navyšuje na částku 1 746 200,- Kč bez DPH.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V dne: 2014 V dne: 2014

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Písek
Nádražní 1988
397 01 Písek

Za zhotovitele:

TRAVAL, s.r.o.
Čechova 395/59
370 01 České Budějovice
Tel.: 386 353 903
IČ 260 85 518 DIČ CZ26085518

Ing. Jaroslava Kheková

Pověřena vedením Pobočky Písek

Ing. Vendula Valentová

jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.