

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170002
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 229140005

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Jiří Motejl, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sdružení firem „VD Křižanovice – SV DN2000“**

Vedoucí společník: **PS PROFI s.r.o.**
Adresa sídla: Stará 856/5, Zábrdovice, 602 00 Brno

Statutární orgán: Jaroslav Knotek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Jaroslav Knotek
Zástupce pro věci technické: Radek Jančar
IČ: 26244918
DIČ: CZ26244918
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 39257
Bankovní spojení: 420143008/2700

Společník: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice
IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170002 na akci „*VD Křižanovice, rekonstrukce uzávěru spodní výpusti DN 2000*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3.

Stávající text:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 6. 2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 12. 2019**

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla

Důvodem změny termínu dokončení je nutnost součinnosti s realizací akce *MVE Křižanovice, vyvedení výkonu*. Jedná se především o provedení zemních prací při položení nového silového kabelu pro MVE pro akci „*MVE Křižanovice, vyvedení výkonu*“ a optického kabelu pro ovládání a monitoring uzávěrů VD a technologie MVE pro akci „*VD Křižanovice, rekonstrukce uzávěru spodní výpusti DN 2000*“ do společného výkopu a tím úspornějšímu provedení společné části díla v rámci obou akcí z časového i finančního hlediska.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170002 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 25. 06. 2019

VBuře 20.6.19

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)

.....
PS PROFÍ s.r.o.

Stará 5, 602 00 Brno
ICO: 262 44 918. DIČ CZ26244918
Tel.: 545 212 310. Fax: 545 216 784
E-mail: info@psprofi.cz