

## Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo ze dne 9.11.2010 č. 5/2010  
na dotávku komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vranovice u Břas, okres Rokycany

### Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**  
IČ: 01312774

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Plzeň**  
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Baněčkem, pověřeným vedením pobočky**  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: 3723001/0710

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **Area GK spol. s r.o., reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.**  
Sídlo: **U Elektry 650, 198 00 Praha 9**  
IČ: 25094459  
DIČ: CZ25094459  
Zastoupený: **Milanem Novým, jednatelem společnosti**

/ dále jen zhotovitel /

### se dohodly v souladu s ust. čl. XI. bodu 3. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ohledně změn termínů plnění KoPÚ u pozemkové úpravy v k.ú. **Vranovice u Břas** ze dne 27.2.2013 se mění termíny plnění fakturačních celků uvedených v příloze č. 1 smlouvy o dílo, a to:

<i>Fakturační celek</i>	<i>Původní termín prací dle SoD a dodatků</i>	<i>Nový termín prací</i>	<i>Předpokládaný termín dokončení</i>
<b>2.2.</b>	30.3.2013	<b>31.7.2013</b>	
<b>3.1.</b>	5 měsíců od výzvy	3 měsíce od výzvy	<b>31.10.2014</b>
<b>3.2.</b>	6 měsíců od výzvy	110 dnů od výzvy	<b>28.02.2014</b>

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.


V Plzni dne 27.2.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Gen. Píky 8  
326 00 Plzeň

1

**AREA**®  
G. K. spol. s r.o.  
U Elektrů 660, Praha 9, 198 00  
tel./fax: 266 810 667  
DIČ: CZ26094459

Objednatel:



**Ing. Ivo Rada**  
pověřený ředitel  
KPÚ pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:



**Milanem Novým**  
jednatelem společnosti  
Area GK spol. s r.o

**Zápis z jednání ohledně změn termínů plnění KPÚ Vranovice u Břas u dodavatele firmy AREA G.K. spol. s r.o, U Elektry 650, 198 00 Praha 9, který bude sloužit jako podklad pro vypracování dodatku stávající smlouvy o dílo.**

Termín konání: 27.2.2013

Místo konání: kancelář č. 7, Klostermannova 635/III, 337 01 Rokycany

Přítomni:

Za Pobočku Plzeň: Ing. Iva Vaníková

Za AREA spol.s r.o.: Milan Nový, jednatel firmy

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona). Výše uvedeným zákonem došlo k novelizaci řady zákonů např. zákona č. 139/2002 Sb.

S ohledem na transformaci bývalého PF ČR a sítě pozemkových úřadů do nového SPÚ vznikly v měsících lednu a únoru 2013 potíže organizačního charakteru, kdy byly řešeny např. kompetence organizačních složek nového krajského pozemkového úřadu, fungování elektronických systémů, přepracování vzorových formulářů, jmenování vedoucích poboček atd. Tyto transformační procesy měly za následek, že v těchto uvedených měsících nemohla Pobočka Plzeň pokračovat ve správních řízeních a v důsledku toho nemohl dodavatel prací pokračovat v plnění prací a tím i nutnosti změny některých smluvních termínů u stávající smlouvy o dílo.

Pozemkový úřad obdržel dne 6.2.2013 od zpracovatele žádost o prodloužení termínu etapy 2.2 – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace do 31.7.2013 z důvodu změny obvodu KPÚ a posunu termínu etapy 2.1.

S ohledem na ustanovení § 11 odst. 8 zákona, kde je uvedena povinnost vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona do 4 měsíců po dni nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu dojde k úpravě sjednaných smluvních termínů týkajících se předání podkladů pro toto rozhodnutí na 110 dnů od výzvy pozemkového úřadu, tak aby pozemkový úřad mohl provést kontrolu předaných podkladů a vypracovat dané rozhodnutí v zákonné lhůtě.

S ohledem na ustanovení § 12 odst. 2 zákona, kdy je možné nové pozemky vytyčit v terénu nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí dle § 12 odst. 8 a ve vazbě na ustanovení § 11 odst. 8 zákona zanikají nájemní vztahy k 1. říjnu běžného roku, bude možno realizovat etapu 3.1. až v roce 2014 (nájemní vztahy k 1. říjnu zaniknou v tomto případě k 1.10.2014).

S odkazem na výše uvedené skutečnosti bude u etap 3.1. a 3.2. stanovena lhůta pro splnění daného fakturačního celku v době dnů či měsíců od zaslání výzvy pozemkovým úřadem, z níž bude vyplývat konkrétní termín dokončení prací.

Zápis byl přečten a odsouhlasen:

*[Handwritten signature]*  
.....

*[Handwritten signature]*  
.....

