

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 534/2019

Název díla:

Oprava STK v areálu PŘ

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**

IČO: 70889988

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **Ronnex Group, s.r.o.**

IČO: 02492245

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíl C, vložce č. 218865

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu:

a) termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu realizace změn plynoucích z návrhu vyvolané úpravy schválené projektové dokumentace.

b) ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:

původně

nejpozději do 20.8.2019

Nově

27.8.2019

b) Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH

1 783 022,18 Kč

D.1 + D.2 + VON

1 783 022,18 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH

1 890 555,72 Kč

D.1 + D.2 + VON

1 890 555,72 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 21.08.2019

V Chomutově dne 20.08.2019

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
Ronnex Group, s.r.o.