

Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 918
č. smlouvy objednatele: 841/2018

Název díla:

VD Kadaň - nové ovládání jezového pole č. 2

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

IČO: 70889988

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.

IČO: 47542535

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 25848

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání, návrhu a realizace prací nad rámec původního zadání. Jedná se o vyrovnaní souososti stávajících převodovek.

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ - Ukončení díla

Původní znění: do 30 dnů od výzvy objednatele

Nové znění: do 20.9.2019

b) Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	979 178,- Kč
------------------------------	--------------

Dílčí rozdělení cenové nabídky:

VD Kadaň – nové ovládání jezového pole č. 2 – strojní část

Úpravy hnacího ústrojí + Úpravy hnaného ústrojí + VON	399 820,- Kč
---	--------------

VD Kadaň – nové ovládání jezového pole č. 2 – elektro část

Stávající ovládací rozvaděč RM2 + Pohon jezového segmentu + VON	579 358,- Kč
---	--------------

Nová celková smluvní cena bez DPH	1 125 998,- Kč
--	-----------------------

Dílčí rozdělení cenové nabídky:

VD Kadaň – nové ovládání jezového pole č. 2 – strojní část

Úpravy hnacího ústrojí + Úpravy hnaného ústrojí + VON	546 640,- Kč
---	--------------

VD Kadaň – nové ovládání jezového pole č. 2 – elektro část

Stávající ovládací rozvaděč RM2 + Pohon jezového segmentu + VON	579 358,- Kč
---	--------------

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Ostatní ujednání Čl. III., bodu 4. Čl. IV. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

V Chomutově dne 27.08.2019

V Mělníce dne 23.08.2019

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.