

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 3/2010

Česká republika- Ppozemkový úřad Strakonice,
zastoupená ředitelem Ing. Jaroslavem Šídlm
Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice, jako objednatel na straně jedné,
a

.GEODETICKÉ SDRUŽENÍ.s.r.o.

zastoupen Ing.. Vladimírem Luksem

Adresa: Kpt..Olesinského 69, 261,01 .Příbram II, jako zhotovitel na straně druhé,

uzavřely podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění,
tento

Dodatek č. 1
ke
Smlouvě o dílo č. 3/2010

I.

Smluvní strany uzavřely dne 6.10.2010 Smlouvu o dílo č. 4/2010, kterou se zhotovitel zavázal zpracovat komplexní pozemkovou úpravu pro k.ú. Lidmovice, okres Strakonice. Smlouvou bylo stanoveno, že dílo bude plněno po fakturačních celcích s přesně určenými termíny dodávky díla a za pevně sjednanou cenu.

II.

V době uzavírání smlouvy nebyla v platnosti Směrnice vrchního ředitele Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 pro činnost regionálních technicko – dokumentačních komisí a Pokyn ředitelky ÚO ÚPÚ Jihočeský kraj ze dne 30.11.2011 k činnosti těchto komisí. Nutnost projednat návrh plánu společných zařízení v technicko – dokumentační komisi má vliv na dobu zpracování a odevzdání návrhu plánu společných zařízení.

III.

Z důvodu uvedeného v bodu II. se smluvní strany dohodly o posunutí dílčího termínu odevzdání fakturačního celku 2.1. uvedeného v příloze č.1 smlouvy o dílo o dva měsíce a dále etap následujících, zejména pak 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.6. Předložení kompletní dokumentace pozemků.. **Konečný termín dokončení díla ani cena díla se tímto dodatkem nemění.**

IV.

Příloha č.1 ke smlouvě o dílo se mění takto:

**Příloha č.1 ke SOD č.3/2010, - KPÚ
LIDMOVICE**

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	261	200	52 200	30.11.2010
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	5	1 500	7 500	30.11.2010
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	1 500	3 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	258	500	129 000	30.11.2010
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	1	1 000	1 000	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	2	1 000	2 000	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.3.2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	113	1 700	192 100	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	250	100	25 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0		0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.6.2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	19	2 200	41 800	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	70	100	7 000	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	1	2 200	2 200	30.8.2011
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	5	100	500	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	261	350	91 350	30.11.2011
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						554 650

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	1	90 000	90 000	31.8.2012
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	55	500	27 500	30.6.2012
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0		0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	157	300	47 100	30.6.2012
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	5	400	2 000	30.6.2012
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	261	700	182 700	31.8.2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	2 500	10 000	31.10.2013
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					359 300	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	261	300	78 300	5
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1305	60	78 300	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	261	400	104 400	5
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					261 000	

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	554 650 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	359 300 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	261 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 174 950 Kč
DPH	234 990 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 409 940 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V.

Tento Dodatek č. 1 o čtyřech stranách byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 3/2010, uzavřené dne 6.10.2010.

Ve Strakonicih dne 7. 6.2012

Za objednatele:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
STRAKONICE
386 01 Strakonice, Palackého nám. 1090

.....
Ing. Jaroslav Šídlo, ředitel PÚ Strakonice

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Luks



GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
kpt. Olesinského 69, Pňbram II, 261 01
IČ 61682764, DIČ CZ61682764
tel./fax: 318 628 853