



č. objednatele: 4/2012

č. zhotovitele: 13/2012

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. **Zálesná Zhoř** – dokončení

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

ČR - Ministerstvo zemědělství ,

Pozemkový úřad Brno-venkov

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno,

Ing. Petr Grmela, ředitel PÚ Brno-venkov

Ing. Miroslava Priessnitzová

Komerční banka

27-9585150207 / 0100

00020478 / není plátce

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

EKOS T, spol. s r.o.

Bezručova 68, 674 01 Třebíč

Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ing. Ctibor Sýkora, jednatel jedná samostatně

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatele,

jednají společně

ČS Třebíč

1521409359/0800

63470985 / CZ63470985

Tímto dodatkem se mění:

1. Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, byl s účinností od 1. ledna 2013 zřízen Státní pozemkový úřad, který převzal práva a povinnosti objednatele (ČR – Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Brno – venkov) této veřejné zakázky. S účinností od 1. ledna 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ČR - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Brno-venkov

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno,

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JM kraj

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno-venkov

Ing. Miroslava Priessnitzová

Česká národní banka

3723001 / 0710

01312774 / CZ01312774

2. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2013 se mění sazba DPH z 20% na 21%, mění se cena za provedení díla v čl. VII. smlouvy.

Cenová rekapitulace:

- | | |
|--|--------------|
| a) Cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo a dod.č.1 | 488 600,- Kč |
| b) Fakturovaná částka do 31.12.2012 bez DPH | 97 000,- Kč |
| c) DPH 20% z části b) | 19 400,- Kč |
| d) Zbývající cena dle smlouvy o dílo (a-b) bez DPH | 391 600,- Kč |
| e) DPH 21% z části d) | 82 236,- Kč |
| f) Upravená celková cena (b+c+d+e) včetně DPH | 590 236,- Kč |

3. Smluvní strany se dohodly na změně v souladu s čl. III. smlouvy v termínech uvedených v příloze č.1, která je nedílnou součástí smlouvy.

Důvodem je nesoulad mezi průběhem katastrální hranice předložené předchozím zpracovatelem KPÚ a zápisem obnovy operátu zpracovaného následně katastrálním úřadem –(viz dopis katastrálního úřadu ze dne 4.3.2013). Tento obnovený operát nevzal v úvahu některá data předchozího zpracovatele KPÚ. Bez souladu obvodů KPÚ s aktuálním stavem KN nelze pokračovat v dalších pracích. Z tohoto důvodu se posouvají následující termíny.

Termín ukončení fakturačního celku 1.1. "Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu-doplnění" se mění a to z termínu 27.03.2013 na 27.05.2013.

Termín ukončení fakturačního celku 1.5. "Dokumentace nároků vlastníků přepracování" se mění a to z termínu 27.04.2013 na 27.06.2013.

Termín ukončení fakturačních celků 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. "Vypracování plánu společných zařízení, výškopisné zaměření, potřebné podélné a příčné profily plánu společných zařízení" se mění a to z termínu 27.08.2013 na 27.11.2013.

Termín ukončení fakturačního celku 2.5. "Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků" se mění a to z termínu 27.11.2013 na 27.03.2014.

Termín ukončení fakturačního celku 2.6. "Předložení kompletní dokumentace návrhu JPÚ" se mění a to z termínu 27.02.2014 na 27.06.2014.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Brně dne: 26.03.2013

V Brně dne: 26.3.2013

Za objednatele:



[Handwritten signature of Ing. Jan Ševčík]

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Za zhotovitele:

EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 568 846268, 777 846 268

[Handwritten signatures of Ing. Aleš Tůma and Ing. Libor Sedláček]

.....
Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček
jednatelé společnosti Ekos T, spol. s r.o. Třebíč

[Handwritten signature of Ing. Petr Grmela]
.....
za správnost
Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno-venkov

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
Úzká 6, 656 77 Brno

EKOS T, spol. s r.o.

Bezručova 639/68

Třebíč

674 01 Třebíč 1

Číslo jednací:
PUP-3/2011-703

Vaše č.j./ze dne:
/

Vyřizuje / linka:
Škopek Jiří Ing./

Dne:
4.3.2013

Věc: JPÚ Zálesná Zhoř

V rámci zápisu dokumentace k obvodům Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Zálesná Zhoř Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, pracoviště Brno-venkov zjistil několik nesouladů v předávané dokumentaci a stavem evidovaným v katastru nemovitostí pro výše uvedené katastrální území. Jedná se především o nesoulad mezi průběhem katastrální hranice, který vznikl předložením dokumentace předchozím zpracovatelem pozemkové úpravy a zápisem obnovy operátu formou přepracování v k.ú. Zálesná Zhoř a sousedních katastrálních území (Košíkov, Rudka, Zbraslav na Moravě).

K řešení vzniklé situace bylo svoláno dne 19.2.2013 jednání mezi Státním pozemkovým úřadem, pobočka Brno venkov, Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, pracovištěm Brno-venkov a EKOS T, spol. s r.o., kde byl dohodnut postup opravy dokumentace a zajištění souladu mezi stavem katastru nemovitostí a předávanou dokumentací k obvodům JPÚ Zálesná Zhoř.

Soulad mezi stavem KN a dokumentací JPÚ Zálesná Zhoř zabezpečí zpracovatel JPÚ firma EKOS T, spol. s r.o. po dohodě se zadavatelem pozemkové úpravy - Státním pozemkovým úřadem, pobočkou Brno venkov.

Katastrální úřad -28-
pro Jihomoravský kraj
Katastrální pracoviště
Brno-venkov

Ing. Jiří Škopek
Odbor GI KN, vedoucí

Příloha:

Rozdělovník:

1 x EKOS T, spol. s r.o., Bezručova 639/68, Třebíč, 674 01 Třebíč 1

1 x Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, Úzká 471/6, 656 77 Brno-Trnitá