

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 19.04/2019

č. smlouvy objednatele: 474/2019

Název díla:

**VD Újezd - oprava levého návodního provozního stavidlového
uzávěru**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

IČO: 70889988

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **TEBA MONTÁŽE s.r.o.**

IČO: 02475600

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 33659,

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného MÚ Kadaň pod e.č. MUKK/19610/2017

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu opožděného předání staveniště objednatelem, ovlivněné jinými realizovanými akcemi souvisejícími s vodním dílem a bránicí zhotoviteli v přístupu na staveniště.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.

Mění se: Čl. III. Termín plnění

Ukončení díla

původní znění: do 12 kalendářních týdnů, nejpozději do 15. 10. 2019

nové znění: nejpozději do 20. 12. 2019

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 03.10.2019

V Kadani dne 30.09.2019

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel společnosti
TEBA MONTÁŽE s.r.o.