

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170153

**na akci: „MSVT Beřkovice, Opatovice, Obříství, Hradec Králové,
rekonstrukce technologie ultrazvukového měření“**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Vladimír Vít, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo staveb objednatele: 299120006, 299140002, 299150005, 299150004

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HYDROMETRICS s.r.o.**
Adresa sídla: Nehvizdy, Na Vodoteči 186, okres Praha-východ, PSČ 250 81

Statutární orgán: Ing. Róbert Berný, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Róbert Berný, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Róbert Berný

IČ: 26491036
DIČ: CZ26491036
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C vložka 85565

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu realizace díla, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952170153 spočívající v prodloužení termínu dokončení díla. Smluvní strany se dohodly na znění v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 4 Doba plnění díla

Stávající text:

odst. 4.2. Termín dokončení díla je: **nejpozději** do 30. 9. 2019

se nahrazuje textem níže uvedeným:

odst. 4.2. Termín dokončení díla je: **nejpozději** do 29. 11. 2019

Zdůvodnění změny doby plnění díla

Důvodem prodloužení termínu dokončení díla je skutečnost, že i přes včasné podání žádostí a opakované urgencye nejsou jednotlivými správními orgány vydávány ve správních lhůtách potřebná pravomocná povolení pro realizaci staveb MSVT, zejména nepředpokládané časově náročné správní řízení na KÚ Středočeského kraje při projednávání konfliktu technického řešení MSVT Obříství s územím přírodní rezervace Úpor.

Dalším důvodem jsou komplikovaná jednání se soukromými vlastníky dotčených pozemků na MSVT Opatovice.

Termín dokončení díla u MSVT Beřkovice a MSVT Hradec Králové bude splněn dle původně stanoveného termínu dokončení díla, tj. do 30. 9. 2019.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170153 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne **25. 09. 2019**


V Praze, dne **24. 09. 2019**

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)



za objednatele
Ing. Marian Šebesta
generální ředitel

HYDRO, s.r.o.
Na Vodoteči 186, 250 00 Písek
IČO: 26491036, DIČ: CZ26491036



za zhotovitele
Ing. Róbert Berný
jednatel