

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 13/2010 uzavřené dne 01. 10. 2010 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je:
„Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chlum u Křemže“,
uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov
5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
e-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
tel.: +420 380 301 531

Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky Český Krumlov

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český Krumlov
e-mail: j.jakes@spucr.cz
tel.: +420 380 301 530

Zástupce ve věcech technických: Stanislava Loudová, referentka pobočky Český Krumlov
e-mail: s.loudova@spucr.cz
tel.: +420 380 301 537

Bankovní spojení Česká národní banka, číslo účtu: 0003723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

a

Název společnosti: GEOPOZEM, v.o.s.
Sídlo a místo podnikání: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Jméno osoby oprávněné za zhotovitele jednat: Ing. Petr Drs

zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod spisovou zn. **odd. A**, vložka **5493**

IČ: 25199161
DIČ: CZ25199161, je plátce DPH
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 155748283/0600
Telefon: +420 602 409 077
E-mail: geopozem@geopozem.cz

Smluvní strany se dohodly na změnách v textu smlouvy. Změna se týká změny projektanta a termínu ukončení činnosti v níže uvedených etapách (fakturačních celků), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí SOD.

Změna termínu:

- Návrhové práce - **fakturační celek 2 d)**
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
Původní termín dle SOD stanovený na 30. 09. 2013 se mění na termín **30. 06. 2014**

- Návrhové práce - **fakturační celek 2 e)**
Kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav včetně návrhu postupu realizace
Původní termín dle SOD stanovený na 30. 11. 2013 se mění na termín **31. 08. 2014**
- Mapové dílo - **fakturační celek 3 a)**
Zpracování mapového díla, včetně digitální katastrální mapy a souboru popisných informací
Původní termín dle SOD stanovený na 30. 04. 2014 se mění na termín **31. 12. 2014**

Změna projektanta:

- Původně: p. Zdeněk Knittl
- Nyní: **Ing. Jan Vopat**

Důvodem posunu výše uvedených termínů a uskutečněné změny projektanta jsou objektivní důvody uvedené v zápisu z 8. kontrolního dne uskutečněného dne 06. 09. 2013 v sídle objednatele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají nedotčena.

V Českém Krumlově, dne 19. 09. 2013

V Českých Budějovicích, dne 30. 9. 2013

Za objednatele:


.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov
5. května 287, Plešivec
381 01 Český Krumlov ①

Za zhotovitele:

GEOPOZEM v.o.s.
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Staroměstská 1 (I)
370 04 České Budějovice
.....
Ing. Petr Drs
GEOPOZEM, v.o.s.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1



000160411728

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: SPU 376261/2013

Spisová zn.: 2RP21764/2011-130715

GEOPOZEM, v.o.s.

Ing. Petr Drs

Staroměstská 1504/1

České Budějovice 3

370 04 České Budějovice 4

Vyřizuje: Stanislava Loudová

Tel: 380301537

E-mail: s.loudova@spucr.cz

ID DS: z49per3

DATUM: 11. 9. 2013

KoPÚ Chlum u Křemže - zápis z 8. kontrolního dne uskutečněného 6.9.2013

Přítomni:

Pozemkový úřad Český Krumlov – Ing. Pavel Šetka, Stanislava Loudová

Firma GEOPOZEM, v.o.s. – Ing. Miloslav Jodl, Ing. Jan Vopat

Omluveni: -

Důvodem pro svolání kontrolního dne bylo projednání postupu prací dle smlouvy o dílo 13/2010/ KPÚ Chlum u Křemže.

Řádný program

Kontrola průběhu prací dle smlouvy o dílo 13/2010/ KPÚ Chlum u Křemže

1. Projednání postupu prací dle smlouvy o dílo

Do poloviny roku 2013 postupovaly práce na pozemkové úpravě dle stanovených termínů dle smlouvy o dílo.

Z důvodu dlouhodobé nemoci projektanta pozemkové úpravy pana Zdeňka Knittla došlo v druhé polovině roku 2013 k zastavení pozemkové úpravy.

Práce dle smlouvy o dílo 2d) a 2e) nebyly z výše uvedeného důvodu dodány.

2. Určení nového projektanta KoPÚ

Z důvodu odstoupení projektanta pana Zdeňka Knittla ze zdravotních důvodů bylo přikročeno na kontrolním dnu k dohodě s firmou GEOPOZEM v.o.s. k výměně projektanta.

Novým projektantem bude pan Ing. Jan Vopat.

Dále byly na kontrolním dnu upraveny termíny dodání jednotlivých dosud nepředaných prací:

1.- 2d) vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - původní termín dle SOD stanovený na 30.9.2013 se mění na termín 30.06.2014.

2.- 2e) kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav včetně návrhu postupu realizace – původní termín dle SOD stanovený na 30.11.2013 se mění na termín 31.08.2014

3.- 3a) zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI - původní termín dle SOD stanovený na 30.04.2014 se mění na termín 31.12.2014

Z důvodu nedodržení konečného termínu dodání díla ve smlouvě o dílo č. 13/2010/KPÚ Chlum u Křemže bude vypracován dodatek ke smlouvě o dílo.

3. Kompletace a doplnění plánu společných zařízení

Plán společných zařízení bude doplněn o cestní síť, bude připraveno napojení polních cest na silnice II. a III. třídy a budou vyhotoveny rozhledové trojúhelníky tak, aby se dala cestní síť projednat s dopravním inspektorátem Policie ČR. U cest budou zakresleny v případě potřeby výhybny, objekty na polních cestách a budou vyznačeny sjezdy na pozemky. Plán společných zařízení bude předložen regionální dokumentační komisi k vyjádření. Předání kompletního plánu společných zařízení bude nejpozději do 28.02.2014.

4. V průběhu zpracování KPÚ je nutno provádět aktualizaci soupisu nároků.

5. Pozemkový úřad zajistí aktuální data SPI.

S pozdravem

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov
Státní pozemkový úřad

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov
5. května 287, Plešivec
381 01 Český Krumlov ①