

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 119013

č. smlouvy objednatele: 596/2019

Název díla:

Bystrá v Benešově nad Ploučnicí nad jídelnou - havárie

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČO:

70889988

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

AZ SANACE a.s.

IČO:

25033514

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 1093

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu:

a) zástupce objednatele: technický dozor investora

b) termínu provedení díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu sanace následků nepředvídatelných geologických poměrů stavby.

c) ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Termín provedení díla se posouvá z důvodu geologických poměrů.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:

a) Technický dozor investora:

b) 2. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
původní znění:

b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 140 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

nové znění:

b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději **do 161 kalendářních dní** (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

c) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH

9 988 749,63 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH

10 427 248,87 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran

a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne

V Ústí nad Labem dne

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

člen představenstva
AZ SANACE a.s.

člen představenstva
AZ SANACE a.s.