

# **Dodatek č. 1 ke**

## **S M L O U V Ě   O   D Í L O**

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 613/2019

Název díla:

**PD Otovice – přestavba bývalé plynové kotelny na sklad  
pneumatik**

### **ČI. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** **Povodí Ohře, státní podnik**

**IČO:** 70889988

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:** **M.T. PLUS s.r.o.**

**IČO:** 25048406

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 15046

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

a) změnu termínu plnění díla  
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu stavebních prací nutných pro dokončení díla (vyrovnání nerovností stěn).

**b) změnu ceny díla**

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

**Mění se:**

a) Čl. III. Termín plnění

Ukončení díla

původní znění: nejpozději do 15.11.2019

**nové znění: do 29.11.2019**

b) Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH

1 168 472,49 Kč

**Nová celková smluvní cena bez DPH**

**1 252 353,90 Kč**

**Nedílnou součástí tohoto dodatku je:**

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy

Chomutově dne 14.11.2019

V Chomutově dne 13.11.2019

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel  
M.T. PLUS s.r.o.