

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 1024/2019

Název díla:

ČS Rašovice - konzervace čerpadel VD 600

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

IČO: 70889988

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **TEBA MONTÁŽE s.r.o.**

IČO: 02475600

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 33659

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu zpoždění při výběru zhotovitele (2. uchazeč). Tato skutečnost ovlivnila zahájení díla a časovou dodávkou zaslepovacích přírub, bez kterých není z provozních důvodů možné zahájit demontáž potrubních armatur ve strojovně ČS.

b) změnu platebních podmínek umožňující finanční plnění prací provedených v r. 2019.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:	původně	nejpozději do 20.12.2019
	nově	do 28.02.2020

b) Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

původní znění:

2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

nové znění:

2. Cena díla bude uhrazena na základě dílčí faktury za provedené práce v r. 2019 s datem uskutečnění plnění 31.12.2019 a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. V bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy

V Chomutově dne 21.11.2019

V Kadani dne 18.11.2019

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel společnosti
TEBA MONTÁŽE s.r.o.