

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
evidenční č. objednatele D952170010, evidenční č. zhotovitele 171036
na akci: VD Kameničky, odstranění nánosů ze zásobního prostoru

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 129160013
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **AQUATIS a.s.**
Adresa sídla: Brno, Botanická 834/56, PSČ 602 00

Statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně Ing. Pavel Kutá
lek, generální ředitel a Ing. Radek Maděřič, technický ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Švancara

IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evidenční č. objednatele D952170010, evidenční č. zhotovitele 171036 v jednotlivých člácích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.1. Předpoklad zahájení prací: březen 2017

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2019**

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Vypracování konceptu DSJ: **do 31. 7. 2017**

II. etapa – Zajištění biologického průzkumu lokality včetně zajištění povolení výjimky: **do 27. 9. 2017**

III. etapa – Vypracování finální DSJ včetně výkonu inženýrské činnosti: **do 15. 12. 2017**

IV. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 30. 11. 2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.1. Předpoklad zahájení prací: březen 2017

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2024**

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Vypracování konceptu DSJ: **do 31. 7. 2017**

II. etapa – Zajištění biologického průzkumu lokality včetně zajištění povolení výjimky: **do 27. 9. 2017**

III. etapa – Vypracování finální DSJ včetně výkonu inženýrské činnosti, nejpozději: **do 15. 12. 2022**

IV. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 30. 11. 2024**

Zdůvodnění změny termínu

Komplikovaná majetkoprávní situace stavbou dotčených pozemků spočívající v dlouhotrvajícím dědickém řízení znemožňuje zpracovateli projektové dokumentace zajistit právoplatné povolení pro realizaci akce. Vzhledem k této nepředvídatelné situaci se obě smluvní strany dohodly na změně (prodloužení) doby plnění díla III. etapy – Vypracování finální DSJ včetně výkonu inženýrské činnosti a IV. etapy - Výkon AD, který bude prováděn během realizace stavby.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo evidenční č. objednatele D952170010, evidenční č. zhotovitele 171036 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Objednatel: **29. 11. 2019**
V Hradci Králové dne

Zhotovitel:
V Brně dne



.....
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)



.....
 AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO
 AQUATIS a.s.
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO