

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 1097/2019

Název díla:

Chomutovka (Dukelská ul. - Vodní ul.) – spárování LB zdi

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

IČO: 70889988

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: ONERO s.r.o.

IČO: 28671457

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 26249

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

Prodloužení termínu dokončení stavby je z důvodu projednávání a realizace opravy rozsáhlých dutin ve střední části zdiva, které byly zjištěny po odstranění stávajících spár

b) změnu ceny díla

Z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) změnu platebních podmínek

umožňující finanční plnění prací provedených v r. 2019.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla

původní znění:

nejpozději do 60 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

nové znění:

nejpozději do 90 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

b) Čl. IV. CENA

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH	768 488,53 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	936 793,85 Kč

c) Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

původní znění:

Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

nové znění:

Cena díla bude uhrazena na základě dílčí faktury za provedené práce v r. 2019 s datem uskutečnění plnění 31.12.2019 a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Ostatní ujednání Čl. III písm. b), Čl. IV. bodu 4., Čl. V bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy

V Chomutově dne 19.12.2019

V Ústí nad Labem, dne 13.12.2019

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
ONERO s.r.o.