

Dodatek č. 1 ke  
**S M L O U V Ě   O   D Í L O**  
č. smlouvy zhotovitele: 201917  
č. smlouvy objednatele: 848/2019

Název díla:

**Lomský p. (Lom) - opevnění koryta a krycí desky v KP – HAVÁRIE**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel:** **Povodí Ohře, státní podnik**

**IČO:** 70889988

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:** **VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.**

**IČO:** 44567022

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

vodohospodářské stavby

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2065

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly před zahájením prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné zahájení a dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu provedení díla**

změna termínu předání a převzetí dokončeného díla z důvodu nepředvídatelných okolností týkajících se větší tloušťky stávajících betonových zdí koryta pod železničním mostem (určených k demolici) - stavební objekt SO 01. A zároveň dodržení podmínky SÚS o zachování průjezdu pro techniku zimní údržby bylo dílo rozděleno do dvou stavebních etap, které nelze provádět souběžně, jak bylo původně plánováno.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.

**Mění se bod 2. Termín provedení díla**

b) předání a převzetí dokončeného díla:

původní znění:

nejpozději do 105 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

nové znění:

**nejpozději do 100 kalendářních dní od výzvy objednatele po zimní přestávce**

Ostatní ujednání bodu 2. písm. b) a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 20.12.2019

V Chomutově dne 19.12.2019

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel společnosti  
VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ  
SPOL. S R.O.