

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 1034/2019

Název díla:

Rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**

IČO: 70889988

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel **DREDGER s.r.o.**

IČO: 263 53 571

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce č. 14845, držitel ŽL vydaného Magistrátem města Karlovy Vary dne 12.4.2012

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly před zahájením prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné zahájení a dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

zrušení postupového termínu z důvodu zpoždění před předáním staveniště ze strany objednatele, který zajišťoval povolení ke kácení MÚ Šluknov, jež bylo podmínkou zahájení prací.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.

Mění se bod 2. Termín provedení díla:

původní znění:

„Postupový termín k 31.12.2019 - prostavěnost v minimální výši 400.000,- Kč bez DPH.“

Postupový termín se ruší bez náhrady protože pozbyl svého významu.

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 20.12.2019

V Dubině dne 17.12.2019

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Ing. Alice Dvořáková
jednatelka
DREDGER