

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)

Uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170022
Evidenční číslo zhotovitele: H 17-015
Číslo stavby objednatele: 119170019

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Ing. Pavel Kamenický, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HG partner s.r.o.**
Adresa sídla: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
Ing. Aleš Trnečka, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednají jednatelé samostatně při právních jednáních, jejichž předmět má hodnotu nejvýše 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) včetně. Jednatelé zastupují společnost společně při právních jednáních, jejichž předmět má hodnotu více než 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých).
Zástupce pro věci technické: Ing. Michal Dvořák

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evidenční č. objednatele D952170022, evidenční č. zhotovitele H 17-015 na akci „VD Předměřice, oprava nástaveb jezových pilířů“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2., 3.3.

Stávající text:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2019**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa –DSJ..... **do 31. 8. 2017**
- II. etapa – IČ **do 31. 12. 2017**
- III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2022**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa –DSJ..... **do 31. 08. 2017**
- II. etapa – IČ **do 31. 12. 2017**
- III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2022**

Zdůvodnění změny doby plnění

Důvodem posunu termínu plnění výkonu autorského dozoru je skutečnost, že došlo k posunu realizace akce.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo evidenční č. objednatele D952170022, evidenční č. zhotovitele H 17-015 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne 1 9. 12. 2019



za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Povodí Labs, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

(9)



za zhotovitele