

D O D A T E K Č. 1/2012
ke smlouvě o dílo č. 1974-2012-130773

uzavřený
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Opava
zastoupený : Ing. Alešem Uvírou, ředitelem Pozemkového úřadu Opava
tel. +420 553 696 310
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Kudelová
Adresa: Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava
Tel. /fax: +420 553 696 275 / +420 553 696 322
E-mail: pu_opava @mze.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 86-6917830257/0100
IČ: 00020478
DIČ: není plátcem

Zhotovitel: NEVIS Opava s.r.o.
Sídlo: Vrchní 85/30, 747 05 Opava 5
zastoupený: Evaldem Nevřelou, jednatelem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Evald Nevřela, jednatel
Tel./Fax: +420 553 663 295
E-mail: nevis@opava.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-4046080227/0100
IČ: 26826437
DIČ: CZ26826437

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27769.

Čl. I.
Předmět dotatku č. 1/2012

Předmětem dodatku č. 1/2012 ke smlouvě o dílo č. 1974-2012-130773 na provedení díla (stavby) s názvem **Poldr „U Cigána“ s příjezdovou komunikací v k.ú. Hať** (dále jen „dílo“) ze dne 18.10.2012, jsou následující ujednání:

1. V čl. II. Rozsah předmětu smlouvy se vypouští bod 2.2. - zhotovení a instalace presentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace a následná instalace presentační cedule po dokončení stavby. Doba umístění tohoto informačního a propagačního opatření nesmí být kratší 5 let od ukončení závazku PRV - Program rozvoje venkova. Toto ustanovení se vypouští z důvodu neuskutečnění financování z PRV.
2. V čl. III. Termín plnění se bod 1. mění na následující znění:
Termín zahájení prací: 22.10.2012, Předání staveniště: nejpozději do 5 dnů před zahájením prací, Termín ukončení prací (tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla): **31.5.2013.**
Původní ustanovení se upravuje z důvodu neuskutečnění financování z PRV a termín ukončení prací se posouvá z důvodu pozdního zahájení prací, což má za následek přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (zimní období).
3. V čl. VII. Platební podmínky se dohodou obou stran mění následovně bod 2.:
Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury) se správně vyplněnými údaji vč. finanční částky, a to za uskutečnění, prokázaná

a zadavatelem odsouhlasená plnění v rozsahu stanoveném ve smlouvě. Zhotovitel je oprávněn fakturovat skutečně provedené práce na základě objednatelem potvrzeného Zjišťovacího protokolu o provedených pracích, a to ke konci roku 2012 a následně po předání hotového díla. Faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla (případně po převzetí skutečně provedených prací v roce 2012) včetně odstranění případných vad a nedodělků. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem investora. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.

4. V čl. VII. Platební podmínky se vypouští bod 4. - zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude provedena tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek dle přijatelných výdajů pro Program rozvoje venkova dle dohody s RO SZIF. Jedná se o následující kódy dle jednotlivých prací: 001 Vytýčení pozemku pod stavbou a zaměření stavby; 004 Nákup, výsadba a zajištění zeleně; 007 Zemní a stavební práce včetně přesunů hmot a stavební materiál; 005 Zařízení staveniště.
Toto ustanovení se vypouští z důvodu neuskutečněního financování z PRV.
5. V čl. XI. Povinnosti zhotovitele se vypouští bod 17. - zhotovitel se dále zavazuje poskytovat požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropského komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova.
Toto ustanovení se vypouští z důvodu neuskutečněního financování z PRV.
6. V čl. XII. Odstoupení od smlouvy se vypouští bod 3. - smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy o dílo oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce nebo v případě, kdy objednateli nebude poskytnuta dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013. V případě, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, zavazuje se objednatel, že do 30 dnů od oznámeného přidělení rozpočtových prostředků příslušnému pozemkovému úřadu oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.
Toto ustanovení se vypouští z důvodu neuskutečněního financování z PRV.
7. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

ČI. II. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1/2012 ke smlouvě o dílo je následující příloha:
Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram stavebních prací (vč. uzlových bodů)
2. Dodatek č. 1/2012 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v čtyřech vyhotovených výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


V Opavě dne 30.11.2012

Za objednatele:



V Opavě dne 30.11.2012

Za zhotovitele:


NEVIS Opava s.r.o. ②
747 05 OPAVA 5, Vrchní 85/30
DIČ: CZ26826437 IČ: 26826437
Tel.: 553 780 671, mob.: 602 549 155