

**D O D A T E K Č. 2/2013**  
ke smlouvě o dílo č. 1974-2012-130773

**uzavřený**  
**podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů**  
**mezi smluvními stranami**

<b>Objednatel:</b>	ČR - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Opava Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Sídlo:</b>	
<b>Osoby oprávněné k jednání:</b>	
a) ve věcech smlouvy:	Ing. Aleš Uvíra, vedoucí Pobočky Opava Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava tel.:+420 553 696 310
b) ve věcech technických:	Ing. Hana Kudelová tel.:+420 553 696 275
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
<b>Zhotovitel:</b>	<b>NEVIS Opava s.r.o.</b>
Sídlo:	Vrchní 85/30, 747 05 Opava 5
zastoupený:	Evaldem Nevřelou, jednatelem
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Evald Nevřela, jednatel
Tel./Fax:	+420 553 663 295
E-mail:	nevis@opava.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-4046080227/0100
IČ:	26826437
DIČ:	CZ26826437

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl **C**, vložka **27769**.

**Čl. I.**  
**Předmět dotatku č. 2/2013**

Předmětem dodatku č. 2/2013 ke smlouvě o dílo č. 1974-2012-130773 na provedení díla (stavby) s názvem **Poldr „U Cigána“ s příjezdovou komunikací v k.ú. Hat'** (dále jen „dílo“) ze dne 18.10.2012, jsou následující ujednání:

1. V čl. III. Termín plnění se bod 1. mění na následující znění:  
Termín ukončení prací (tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla):  
do **31.7.2013**.

Termín ukončení prací se posouvá z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek od počátku r. 2013, které neumožňují dokončit násyp zemní hráze v požadované kvalitě v souladu s PD a příslušnými normami. Dle geotech. rozborů lze z daného materiálu provést násyp jen při optimální vlhkosti, čehož povětšinu času v letošním roce nebylo možné žádnou technologií dosáhnout.

2. S přihlédnutím k transformaci objednatele a obsahu ustanovení § 22 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **berou smluvní strany na vědomí změnu objednatele včetně změny účtu objednatele**, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 18.10.2012 zůstávají beze změn.

## ČI. II. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2/2013 ke smlouvě o dílo je následující příloha:  
Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram stavebních prací (vč. uzlových bodů)
2. Dodatek č. 2/2013 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Pokud v tomto dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
4. Dodatek č. 2/2013 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.
5. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 3 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
6. Dodatek č. 2/2013 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2/2013 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2/2013 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne 31.5.2013

V Opavě dne 31.5.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....  
Ing. Aleš Uvíra  
vedoucí Pobočky Opava

**NEVIS Opava s.r.o. 3**  
747 05 OPAVA 5, Vrchní 85/30  
DIČ: CZ26826437 IČ: 26826437  
Tel.: 553 663 295

.....  
Evald Nevřela  
jednatel společnosti NEVIS Opava s.r.o.

## Harmonogram stavby :

## Poldr U Cigána s příjezdovou komunikací v k.ú. Hat' - rev. 3

Zhotovitel : NEVIS Opava s.r.o.

Vrchní 85/30

74705 Opava 5

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	říjen 2012	listopad 2012	prosinec 2012	leden 2013	únor 2013	březen 2013	duben 2013	květen 2013	červen 2013	červenec 2013
<b>0732012</b>	<b>Poldr u Cigána s příjezdovou komunikací v k.ú. Ha</b>	<b>18.10.12</b>	<b>31.07.13</b>	<b>2 475 582</b>										
<b>01</b>	<b>Hráz a související objekty</b>	<b>18.10.12</b>	<b>31.07.13</b>	<b>2 142 553</b>										
1	Zemní práce	18.10.12	31.07.13	811 597										
2	Zakládání	01.03.13	31.07.13	75 241										
3	Svislé a kompletní konstrukce	01.11.12	31.12.12	323 201										
4	Vodorovné konstrukce	01.11.12	28.06.13	617 474										
8	Trubní vedení	01.12.12	31.05.13	269 718										
99	Přesun hmotí HSV	18.10.12	31.07.13	45 322										
<b>02</b>	<b>Přístupová komunikace</b>	<b>18.10.12</b>	<b>31.12.12</b>	<b>105 867</b>										
1	Zemní práce	01.11.12	31.12.12	47 384										
5	Komunikace	01.11.12	31.12.12	45 461										
99	Přesun hmotí HSV	18.10.12	31.12.12	13 022										
<b>03</b>	<b>Ozelenění a biologické úpravy</b>	<b>30.06.13</b>	<b>31.07.13</b>	<b>227 162</b>										
1	Zemní práce	30.06.13	31.07.13	201 332										
4	Vodorovné konstrukce	30.06.13	31.07.13	15 134										
8	Trubní vedení	01.07.13	31.07.13	1 032										
99	Přesun hmotí HSV	01.07.13	31.07.13	9 664										
<b>Cena za měsíc</b>					53 359	402 769	542 990	0	0	352 154	125 412	295 293	365 425	339 181
<b>Cena za čtvrtletí</b>					998 118				352 154		786 130			
<b>Cena za rok</b>									2 475 583					

V Opavě 31.5.2013

Evald Nevřela

**NEVIS** Opava s.r.o. 1  
 747 05 OPAVA 5, Vrchní 85/30  
 DIČ: CZ26826437 IČ: 26826437  
 Tel.: 553 663 295