

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 1024/2019

Název díla:

ČS Rašovice - konzervace čerpadel VD 600

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
zastoupený: Ing. Zbyňkem Folkem, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických: Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora: Jan Březina
tel. 724 155 146, e-mail: brezina@poh.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu: 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **TEBA MONTÁŽE s.r.o.**
Javorová 1814, 432 01 Kadaň
IČO: 02475600
DIČ: CZ02475600
zastoupený: Richardem Šírkem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních: Richard Šírek, jednatel
zástupce ve věcech technických: Martin Pozděna
stavbyvedoucí: Ing. Josef Kesler
tel. 603 385 409, e-mail: Josef.Kesler@seznam.cz

bankovní spojení: ČSOB Kadaň
číslo účtu: 262944917/0300

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 33659

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu zjištění skutečného stavu čerpadla po demontáži. Čerpadlo vyžaduje časově náročnou kompletaci a vyvažování rotoru čerpadla specializovaným odborným subdodavatelem k zajištění garantované kvality opravy.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:	původně	do 28.02.2020
	nově	do 31.03.2020

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy

V Chomutově dne ..*14.2.*..2020

oprávněný zástupce objednatele

V Kadani dne ..*18.2.*..2020

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik
Bezučova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

TEBA MONTÁŽE s.r.o. ④
Javorová 1814, 432 01 Kadaně
tel.: 608 271 552 • DIČ: CZ02475600
www.tebamontaze.cz

Richard Šírek
jednatel společnosti
TEBA MONTÁŽE s.r.o.