

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170068  
Evidenční číslo zhotovitele: H 17/024  
Číslo stavby objednatele: 119170010

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ  
Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
(dále jen jako objednatel)

#### **1.2. Zhotovitel:**

Název: **HG partner s.r.o.**  
Adresa sídla: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel  
Ing. Aleš Trnečka, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednají jednatelé samostatně při právních jednáních, jejichž předmět má hodnotu nejvýše 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) včetně. Jednatelé zastupují společnost společně při právních jednáních, jejichž předmět má hodnotu více než 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých).  
Zástupce pro věci technické: Ing. Michal Dvořák  
IČ: 27221253  
DIČ: CZ27221253  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510  
Bankovní spojení: 435084389/0800

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170068, č. zhotovitele H 17/024 na akci „*Metuje, Hronov, oprava zdí, ř. km 44,945 -45,300*“ v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2.**

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli (III. etapa – výkon autor-ského dozoru AD): **do 31.12.2024.**

### **Čl. 3. Doba plnění díla se rozšiřuje o odst. 3.4.**

Zhotovitel se zavazuje předat aktualizovaná stanoviska orgánů státní správy a aktualizovaná stanoviska správců či vlastníků inženýrských sítí místně příslušnému vodoprávnímu úřadu jako podklad pro vydání příslušného pravomocného povolení potřebného a nutného pro reali- zaci: **do 31.03.2020.**

### **Čl. 4. Cena díla**

#### **Stávající text smlouvy o dílo:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27.03.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 450.000,- Kč,

slovy: čtyřistapadesáttisíc korun českých bez DPH.

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27.03.2017, dodatkem č. 1 a žádostí zhotovitele o uzavření dodatku č. 2 ze dne 17. 02. 2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 450 000,00 Kč,

Dodatečné práce a činnosti bez DPH činí 30 100,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **480 100,00 Kč**

slovy: čtyřistaosmdesáttisícjednosto korun českých bez DPH.

### **Zdůvodnění změny termínu plnění a změny ceny díla**

Důvodem změny je skutečnost, že v rámci výkonu inženýrské činnosti probíhalo velmi kom- plikované a časově náročné projednávání se státním podnikem Česká pošta týkající se uza- vření smluvního vztahu nutného pro vydání potřebného povolení. Předmětná jednání probíha- la v horizontu 1,5 roku v úzké spolupráci s majetkovým odborem objednatele. V důsledku tohoto časového prodlení došlo k propadnutí platnosti vydaných stanovisek orgánů státní správy a stanovisek správců či vlastníků inženýrských sítí. Všechna tato stanoviska je nutno obnovit, neboť jsou nezbytným podkladem pro vydání povolení potřebného pro následnou realizaci.

Zhotovitel vyčíslil výše popsané dodatečné práce a činnosti na celkovou částku 30 100,00 Kč bez DPH. Navržená cena za dodatečné práce a činnosti odpovídá svou výší rozsahu těchto činností a ceně obvyklé za tyto činnosti.

Tento dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170068, č. zhotovitele H 17/024 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne 09.03.2020



.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

**Povodí Labe, státní podnik**  
Víta Nejedlého 951/8  
Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
(9)



HG partner s.r.o.  
Gmeštinova 200, 508 01 Úvaly  
PARTNER IČO: 272 21 24

.....  
za zhotovitele