

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 67/19
č. smlouvy objednatele: 775/2019

Název díla:

**VD SKALKA – oprava drážek provizorního hrazení
pro segment a SV**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**

IČO: 70889988

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **Potápěčská stanice, a.s.**

IČO: 47285532

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 20037

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínů provedení díla

- předání a převzetí dokončeného díla s ohledem na odsouhlasené více práce,

- záměnu položky k postupovému termínu 31. 12. 2019

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se bod:

a) **2.** Termín provedení díla

Původní znění:

b) předání a převzetí dokončeného díla:

nejpozději do 450 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

Postupový termín k 31.12.2019

K postupovému termínu bude provedeno prodloužení jeřábové dráhy dle odstavce 4.2.5. TZ.

Nové znění:

b) předání a převzetí dokončeného díla:

nejpozději do **510** kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

Postupový termín k 31.12.2019

Prodloužení jeřábové dráhy je nahrazeno plnohodnotným způsobem bez vlivu na navýšení ceny díla – plovoucím jeřábem.

b) **4.** Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH

14.679.945,83 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH

18.474.703,02 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 04.05.2020

V Praze dne 30.04.2020

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

statutární ředitel
Potápěčská stanice, a.s.