

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy zhotovitele: ZHS150026

č. smlouvy objednatele: 412/2015

Název díla:

„OPŠ 06/2013 – Kamenice v České Kamenici (21,840 – 22,350)“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

Filip Zvěřina

tel. 720 749 345, e-mail: zverina@poh.cz

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manager stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

SMP CZ, a.s.

Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

27195147

CZ27195147

Ing. Martinem Doksanským, předsedou
představenstva

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva
a generální ředitel

Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva a
obchodní ředitel

Ing. Jan Freudl, člen představenstva a výrobní ředitel

Ing. Jan Freudl, výrobní ředitel

Ing. Milan Pavlič, ředitel Divize 5

Milan Bernard, vedoucí střediska 58

Ing. Tomáš Hora

Ing. Milan Pavlič

tel. č. 602 760 201, email: pavlic@smp.cz

Komerční banka, a.s.

141510186/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 9654

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu stavbyvedoucího

b) změnu termínů provedení díla

- prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,
- úprava výše finančního plnění a podmínek plnění k postupovým termínům z důvodu projednávání změn předmětu díla, které vyžadují úpravu harmonogramu provádění prací.

c) změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

- méně práce

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Uvedené změny byly řešeny na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 20.06.2016 a 14.07.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací a změnový finanční harmonogram postupu plnění díla od 01.04.2016 ve znění, které je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Mění se:

a) Stavbyvedoucí a manažer stavby:

Ing. Milan Pavlič,
autorizovaný inženýr v oboru
vodohospodářské stavby

b) bod 2. Termín provedení díla:

- Ukončení díla:

původně 31.10.2016

nově 30.11.2016

- Postupové termíny:

Čtvrtý postupový termín: 30.06.2016

původně

s finančním plněním 25 900 000,- Kč bez DPH. Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny a dokončeny stavební práce s minimálním finančním objemem ve výši 65% z celkové ceny díla.

nově

s finančním plněním 23 968 287,44 Kč bez DPH. Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny a dokončeny stavební práce s minimálním finančním objemem ve výši 23 968 287,44 Kč bez DPH.

Pátý postupový termín: 31.08.2016

původně

s finančním plněním 35 458 688,26 Kč bez DPH. Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny a dokončeny stavební práce s minimálním finančním objemem ve výši 90% z celkové ceny díla.

1/18
54

nově

s finančním plněním 28 000 000,- Kč bez DPH. Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny a dokončeny stavební práce s minimálním finančním objemem ve výši 28 000 000,- Kč bez DPH.

c) bod 4.

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

| | |
|---|-------------------------|
| Celková smluvní cena bez DPH | 39 398 542,51 Kč |
| Cena prací řešených Dodatkem č. 2 bez DPH - vícepráce | 2 243 556,96 Kč |
| - méně práce | 475 428,91 Kč |
| Nová celková smluvní cena bez DPH | 41 166 670,56 Kč |

Nově doplněn bod 10.:

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenou povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1:

Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla

- nahrazuje přílohu f) smlouvy pro období od dubna 2016 do termínu ukončení díla

V Chomutově dne **- 2. 09. 2016**

oprávněný zástupce objednatele




Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik


24. 08. 2016

V Praze dne

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.



Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.



| Rok měsíc | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | duben | | | | květen | | | | červen | | | | červenec | | | | srpen | | | | září | | | | říjen | | | | listopad | | | | | | | |
| Číslo | SO | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Pravý břeh | 1.01 | obklady - kámen Dubičná | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 a | obklady - kámen Dubičná | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03 | obklady - kámen Dubičná | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03 | obklady - kámen Dubičná | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Levý břeh | 1.03 | kamenické práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03 a | kamenické práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.04 | kamenické práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.01 | kamenické práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem | 2.03 a | kamenické práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.04 | kamenické práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.04 | kamenické práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.04 | kamenické práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dno | 3 | příčné prahy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | příčné prahy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanční HMG | 3 | příčné prahy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | příčné prahy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | 2 884 713,46 Kč | | | | 2 881 357,40 Kč | | | | 3 034 000,44 Kč | | | | 1 620 458,80 Kč | | | | 2 411 255,75 Kč | | | | 4 350 000,00 Kč | | | | 4 350 000,00 Kč | | | | 4 466 670,56 Kč | | | | | | | |
| Finanční HMG | | 2 884 713,46 Kč | | | | 2 881 357,40 Kč | | | | 3 034 000,44 Kč | | | | 1 620 458,80 Kč | | | | 2 411 255,75 Kč | | | | 4 350 000,00 Kč | | | | 4 350 000,00 Kč | | | | 4 466 670,56 Kč | | | | | | | |
| Finanční HMG | | skutečně finanční plnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanční HMG | | závazná finanční plnění k postupovému termínu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Povodí Ohře, státní podnik
 Bezučova 4219 Chomutov 430 03
 IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
 web. www.poh.cz



F. ŽIVČINA, TOS

41 166 670,56 Kč

SMP CZ, a. s.
 Poblíž 667/78
 196 00 Praha 9
 IČ: 27195147
 DIČ: CZ27195147

Handwritten signature



05-57-6