

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600160007 ze dne 26. 2. 2016

(dále jen „smlouvy“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D600160007**

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: **Librantický potok, Rusek - Librantice, odstranění nánosů, ř. km
0,000 - 7,500
1111 214 / 111160024**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03**
Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou,**
Adresa závodu: **Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou,**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Marcela Marešová, vedoucí PS Jičín, tel. 724 068 969
p. Aleš Miller, úsekový technik, tel. 606 633 177
Ing. Jan Vačlena, technický pracovník, tel. 606 061 511**
IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473**
Tel: **495 088 111**
Fax: **495 088 102**
E-mail: **labe-z1@pla.cz**

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **P -AQUA s.r.o.**
Adresa sídla: **Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové**
Statutární orgán: **Ing. Zdeněk Pilař, jednatel**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Zdeněk Pilař, jednatel**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Zdeněk Pilař**
IČ: **27485129**
DIČ: **CZ27485129**
Bankovní spojení: **1090213329/0800**
Zápis v obchodním rejstříku: **u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21780**
Tel: **603 170 315 (Ing. Zdeněk Pilař)**
Fax: **ne**
E-mail: **pilar@p-aqua.cz**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání smlouvy „Librantický potok, Rusek - Librantice, odstranění nánosů, ř. km 0,000 - 7,500“ číslo D600160007 ze dne 26. 2. 2016 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

1. Znění článku 3.3 se mění takto:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat kompletní výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Geodetické zaměření do 31. 3. 2016

II. etapa – DSJ do 15. 9. 2016

(dále bod 5.2. této smlouvy)

Odůvodnění:

Důvodem pro změnu termínu předložení DSJ je zejména prodloužení vyjadřovací doby jednotlivých dotčených úřadů státní správy spojených zejména s problematikou uložení vytěžených sedimentů na zemědělský půdní fond, resp. problematiku komunikace s nájemci jednotlivých zemědělských pozemků, které budou dotčeny přístupem nutných pro úspěšnou realizaci akce.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za objednatele:
V Jablonci nad Nisou dne **21-06-2016**

Za zhotovitele:
V Hradci Králové dne **21-06-2016**

.....
Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

P - AQUA s.r.o.
projektová kancelář
Jižní 870
500 03 Hradec Králové
.....IČO: 274 85 123.....
Ing. Zdeněk Pilař
jednatel

Povodí Labe
státní podnik
závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec n. N.
(132)

Zdůvodnění zpoždění projednávání zakázky

Dobrý den,

při vypracovávání zakázek „Librantický potok, Rusek - Librantice, odstranění nánosů, ř. km. 0,000 - 7,500“, „Černilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosů a oprava dlažeb, ř. km. 0,000 - 4,000“ a „Velenický potok, Šumbor - Podmokly, odstranění nánosů, ř. km. 4,100 - 11,600“ dojde ke zdržení v projednávání s dotčenými majiteli parcel, orgánů státní správy a samosprávy.

Níže uvedené důvody jsou všechny projekty shodné.

Zaměření bylo předáno v termínu, technická část (projekt včetně rozpočtu a soupisu prací v podrobnostech pro zadání veřejné zakázky) je hotova v dohodnutém termínu a bude včas předána. Většina dokladové části je také kompletní, majitelé dotčených parcel i nájemci sousedních bloků zemědělské půdy byly obesláni.

Při projednávání byly příslušnými vodoprávními úřady vzneseny požadavky na doplnění dokladové části o další vyjádření, přestože při ústním předjednání byl původně dohodnut rozsah dokladové části nižší. V kombinaci s (další) novelizací Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, účinné od začátku roku, tak došlo k nepředpokládanému nárůstu potřebných (navazujících) vyjádření a též k prodloužení průměrné vyjadřovací lhůty na cca 6 - 7 týdnů (místo obvyklých cca 3 - 4). Nově bude také nutné provést dorozbory půdy na zemědělských pozemcích odsouhlasených nájemci na možnost uložení sedimentů na ZPF (rozsah původních rozborů, dělaných před novelizací Zákona o ochraně ZPF není pro tento účel dostatečný).

Nájemci zemědělských pozemků při oslovení komunikují, ale s odkazem na agrotechnické lhůty se vyjadřují se zpožděním cca 6 - 8 týdnů (po opakovaných upomínkách).

Vzhledem k přicházejícímu letnímu období a blížícím se prázdninám (a souvisejícím dovoleným na vodoprávních úřadech, kde obvykle není po dobu dovolené záskok) tak lze očekávat další prodloužení lhůt v komunikaci zejména s příslušnými vodoprávními úřady.

Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu předání zakázky z důvodu neočekávaného navýšení potřebných dokladů a vyjádření. S ohledem na výše uvedené je obtížné stanovit možný termín získání všech potřebných dokladů a podání ohlášení údržbových prací - předpokládaný termín je 30. 11. 2016.

V Hradci Králové

20. 6. 2016

P - AQUA s.r.o.
projektová kancelář
Jižní 870
500 03 Hradec Králové
IČO: 274 85 129
Ing. Z. Pilar
P - AQUA s.r.o.