

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600160006 ze dne 26. 2. 2016**

(dále jen „smlouvy“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D600160006**

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: **Velenický potok, Šumbor - Podmokly, odstranění nánosů,  
ř. km 4,100 - 11,600  
1111 474 / 111160030**

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
závod Jablonec nad Nisou  
Adresa závodu: Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou,  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Marcela Marešová, vedoucí PS Jičín, tel. 724 068 969  
p. Luboš Rychna, úsekový technik, tel. 724 056 416  
Ing. Jan Vačlena, technický pracovník, tel. 606 061 511  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel: 495 088 111  
Fax: 495 088 102  
E-mail: labe-zl@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

#### **1.2. Zhotovitel:**

Název: **P -AQUA s.r.o.**  
Adresa sídla: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové  
Statutární orgán: Ing. Zdeněk Pilar, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Zdeněk Pilar, jednatel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Pilar  
IČ: 27485129  
DIČ: CZ27485129  
Bankovní spojení: 1090213329/0800  
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21780  
Tel: 603 170 315 (Ing. Zdeněk Pilar)  
Fax: ne  
E-mail: pilar@p-aqua.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání smlouvy „Velenický potok, Šumbor - Podmokly, odstranění nánosů, ř. km 4,100 - 11,600“ číslo D600160006 ze dne 26. 2. 2016 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

## I.

1. Znění článku 3.3 se mění takto:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat kompletní výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Geodetické zaměření ..... do 31. 3. 2016

II. etapa – DSJ ..... do 15. 9. 2016

(dále bod 5.2. této smlouvy)

Odůvodnění:

Důvodem pro změnu termínu předložení DSJ je zejména prodloužení vyjadřovací doby jednotlivých dotčených úřadů státní správy spojených zejména s problematikou uložení vytěžených sedimentů na zemědělský půdní fond, resp. problematiku komunikace s nájemci jednotlivých zemědělských pozemků, které budou dotčeny přístupem nutných pro úspěšnou realizaci akce.

## II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

## III.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

## IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za objednatele:

V Jablonci nad Nisou dne **21-06-2016**

Ing. Bohumil Pleskač  
ředitel závodu

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
v Javlonci nad Nisou  
Povodí Labe, 466 05 Jablonec n. N.  
(132)

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne **21-06-2016**

**P - AQUA s.r.o.**  
projektová kancelář  
Jižní 870  
500 03 Hradec Králové  
IČO: 274 85 129  
Ing. Zdeněk Pilar  
jednatel

## Zdůvodnění zpoždění projednávání zakázky

Dobrý den,

při vypracovávání zakázek „**Librantický potok, Rusek - Librantice, odstranění nánosů, ř. km. 0,000 - 7,500**“, „**Černilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosů a oprava dlažeb, ř. km. 0,000 - 4,000**“ a „**Velenický potok, Šumbor - Podmokly, odstranění nánosů, ř. km. 4,100 - 11,600**“ dojde ke zdržení v projednávání s dotčenými majiteli parcel, orgánů státní správy a samosprávy.

Níže uvedené důvody jsou všechny projekty shodné.

Zaměření bylo předáno v termínu, technická část (projekt včetně rozpočtu a soupisu prací v podrobnostech pro zadání veřejné zakázky) je hotova v dohodnutém termínu a bude včas předána. Většina dokladové části je také kompletní, majitelé dotčených parcel i nájemci sousedních bloků zemědělské půdy byly obesláni.

Při projednávání byly příslušnými vodoprávními úřady vzneseny požadavky na doplnění dokladové části o další vyjádření, přestože při ústním předjednání byl původně dohodnut rozsah dokladové části nižší. V kombinaci s (další) novelizací Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, účinné od začátku roku, tak došlo k nepředpokládanému nárůstu potřebných (navazujících) vyjádření a též k prodloužení průměrné vyjadřovací lhůty na cca 6 - 7 týdnů (místo obvyklých cca 3 - 4). Nově bude také nutné provést dorozbory půdy na zemědělských pozemcích odsouhlasených nájemci na možnost uložení sedimentů na ZPF (rozsah původních rozborů, dělaných před novelizací Zákona o ochraně ZPF není pro tento účel dostatečný).

Nájemci zemědělských pozemků při oslovení komunikují, ale s odkazem na agrotechnické lhůty se vyjadřují se zpožděním cca 6 - 8 týdnů (po opakovaných upomínkách).

Vzhledem k přicházejícímu letnímu období a blížícím se prázdninám (a souvisejícím dovoleným na vodoprávních úřadech, kde obvykle není po dobu dovolené záskok) tak lze očekávat další prodloužení lhůt v komunikaci zejména s příslušnými vodoprávními úřady.

Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu předání zakázky z důvodu neočekávaného navýšení potřebných dokladů a vyjádření. S ohledem na výše uvedené je obtížné stanovit možný termín získání všech potřebných dokladů a podání ohlášení údržbových prací - předpokládaný termín je 30. 11. 2016.

V Hradci Králové

20 . 6. 2016

P - AQUA s.r.o.  
projektová kancelář  
Jižní 870  
500 03 Hradec Králové  
IČO: 274 85 129  
Ing. Z. Pilar  
P - AQUA s.r.o.