

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 2016/529/01

č. smlouvy objednatele: 613/2016

Název díla:

Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském u čp. 51

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Jan Železný
	tel. 606 612 360, e-mail: zelezny@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	RRR spol. s r.o.
IČ:	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
DIČ:	25410946
zastoupený:	CZ25410946
zástupce ve věcech smluvních:	Josefem Rindošem, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Josef Rindoš, jednatel
stavbyvedoucí:	Richard Malý
manažer stavby:	Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.
	Milan Venhauer
	tel. 728 204 835, e-mail: milan.venhauer@rrr-cv.cz
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	111222888/5500

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smlouva o dílo

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu:

- pozdějšího předání staveniště objednatelem po nabytí právní moci stavebního povolení,
- administrace rozhodnutí o dotaci.

Změna byla projednána na kontrolním dnu stavby 18. 10. 2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:

původně

31.10.2016

nově

30.11.2016

Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenou povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 31. 10. 2016

oprávněný zástupce objednatele





Povodí
Ohře

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 01
iČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne 31. 10. 2016

oprávněný zástupce zhotovitele



STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
17. listopadu 5349, 430 04 / CHOMUTOV
tel./fax: 474 656 238
iČ: 25410946, DIČ: CZ25410946

Josef Rindoš
jednatel
RRR spol. s r.o.