

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160022

na akce:

- č. 129150016, Chlístovický potok, Chlístovice, oprava koryta, ř.km 0,800-1,250
č. 229150014, Chlístovický potok, Chlístovice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,380-0,800

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Hradec Králové, Váta Nejedlého 951, PSČ 500 03
Zastoupený:	Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
V technických věcech oprávněn jednat:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Tel:	495088111
Fax:	495088782
E-mail:	labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele:	129150016, 229150014

(dále jen jako „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

Název:	Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.
Adresa sídla:	Skuteč, Radčice 24, PSČ 539 73
Statutární orgán:	Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.
Zástupce pro věci technické:	Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.
IČ:	03485803
DIČ:	
Obchodní rejstřík:	
Číslo účtu:	1018820036/3030
Telefon:	773085535
E-mail:	rousar@vhrousar.cz

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu zjištěných v průběhu projekčních prací, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160022 spočívající v prodloužení termínu II. etapy plnění díla. Smluvní strany se dohodly na znění v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3.3.

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- | | |
|---|-----------------|
| I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová: | do 31. 08. 2016 |
| II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: | do 30. 10. 2016 |
| III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: | do 30. 11. 2018 |

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- | | |
|---|-----------------|
| I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová: | do 31. 08. 2016 |
| II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: | do 6. 12. 2016 |
| III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: | do 30. 11. 2018 |

Zdůvodnění změny termínů

Důvodem změny termínu ukončení výkonu inženýrské činnosti jsou zdlouhavé termíny při řešení dědického vyrovnání zemřelého majitele příbřežních pozemků a při vyřizování agendy dotčených úřadů státní správy bránící zajištění potřebných povolení, neboť i přes řádné a včasné rozeslání žádostí o potřebná vyjádření zůstávají některé bez odpovědi.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160022 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 27. 10. 2016

Ve Skutči, dne 26. 10. 2016

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ



Ing. Petr Martínek
investiční ředitel



Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.