

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy dodavatele: 1/014/2015

č. smlouvy objednatele: 847/2015

Název díla:

„VD Přísečnice - sanace betonové konstrukce odpadní chodby“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Michal Gaj
	tel: 724 155 127 , e-mail:gaj@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
IČ:	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
DIČ:	477 85 977
zastoupený:	CZ477 85 977
zástupce ve věcech smluvních:	p. Eduardem Malinou – jednatelem společnosti
zástupce ve věcech technických:	p. Eduard Malina
stavbyvedoucí:	p. David Kanický – výrobní ředitel, tel. 608 555 037
manager stavby:	p. Eduard Malina
	p. Jaroslav Kalauz
	tel. č. 608 555 032, e-mail: j.kalauz@trsstav.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284.

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění a časově náročnějšímu provádění sanačních prací.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dni stavby 25.10.2016.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ


Ukončení díla: původně do 45 dní od výzvy objednatele, nejpozději však do 30.11.2016
nově do 16.12.2016

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 10. 11. 2016

oprávněný zástupce objednatele



Povodí Ohře
Ohře

Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne - 9. 11. 2016

oprávněný zástupce dodavatele



Trans-Region-stav s.r.o.
Spořická 4965, 430 01 Chomutov ③
tel., fax: 474 625 490; DIČ: CZ47785977

.....
Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.