

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952160078
na akci: SN Žireč

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03**

Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: **Ing. Petr Martínek, investiční ředitel**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností**
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Martin Pala, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473**
Číslo účtu: **103914702/0300**
Telefon: **495088111**
Fax: **495088782**
E-mail: **labe@pla.cz**
Číslo stavby objednatele: **219110012**
(dále jen jako objednatel)

a

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
Adresa sídla: **Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16**

Statutární orgán: **Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva**
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: **Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu**
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva,
nebo písemně pověřeným členem představenstva.

Zástupce pro věci technické: **Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131**
Ing. Lucie Brožová, HIP

IČ: **26475081**
DIČ: **CZ26475081**
Plátce DPH: **ano**
Obchodní rejstřík: **Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326**
Telefon: **261102222**
E-mail: **praha@sweco.cz**
(dále jen jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160078 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 1.2. Zhotovitel

Statutární orgán: Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva.

Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Pavel, ředitel divize 131
Ing. Radek Veselý, HIP

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva.

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131
Ing. Lucie Brožová, HIP

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
do 90 dnů od zahájení prací (po nabytí účinnosti této smlouvy)
- II. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby
do 180 dnů od zahájení prací (po nabytí účinnosti této smlouvy)
- III. etapa – Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
- IV. etapa – Výkon autorského dozoru (AD) bude prováděn během realizace stavby,
nejpozději do 30. 12. 2020.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
do 120 dnů od zahájení prací (po nabytí účinnosti této smlouvy)
- II. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby
do 180 dnů od zahájení prací (po nabytí účinnosti této smlouvy)
- III. etapa – Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
- IV. etapa – Výkon autorského dozoru (AD) bude prováděn během realizace stavby,
nejpozději do 30. 12. 2020.

Zdůvodnění změny termínu

Dle čl. 6.2. smlouvy o dílo evid. č. objednatele D952160078 nabyla tato smlouva účinnosti dnem 9. 11. 2016. V letních měsících provedl nájemce pozemků, na kterých měl být v rámci zpracování DSP proveden inženýrskogeologický průzkum, osetí ploch zemědělskými plodinami. S ohledem na klimatické podmínky a možné poškození budoucí úrody povolil nájemce vstup na předmětné pozemky po složitých vyjednáváních až v druhé polovině prosince 2016. Tím došlo k více než 30-ti dennímu termínovému skluzu, který nebyl způsoben okolnostmi prokazatelně zaviněnými zhotovitelem. Na základě znění čl. 5.5. smlouvy o dílo evid. č. objednatele D952160078 souhlasí objednatel se změnou termínu I. etapy – DSP do 120 dnů od zahájení prací (po nabytí účinnosti této smlouvy), tj. s posunutím termínu do **9. 3. 2017**. Termíny dalších dílčích etap II. – IV. zůstávají v platnosti dle výše uvedené smlouvy.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160078 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne **07. 02. 2017**

V Praze, dne 1. 2. 2017

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel



Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva



Ing. Milan Moravec, Ph.D.
předseda představenstva

.....
za zhotovitele

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4

